



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-80

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DE OBRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEGALMENTE ESTABELECIDADA E ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE 9.158,48 M² DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, EM PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE GUARIBA/SP, CONFORME DESCRITO ABAIXO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MEDIANTE CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVÊNIO Nº 966792/2024, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

		Empresa Contratada		PAVTER PAVIMENTAÇÃO LTDA - CNPJ: 47.068.372/0001-13						
		Contrato		058/2025						
		Nº Processo		097/2025						
		Tipo Modalidade / Nº		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025						
		Vigência		23/07/2025 - 23/07/2026						
item	descrição	unid	qtd licitada	qtd aditada	qtd suprimida	val unit licitado	val executado	val aditado	val suprimido	val total acumulado
1.	RECAPEAMENTO ASFALTICO									
1.1.	RECAPE									
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50			346,08	R\$ 1.557,36			R\$ 1.557,36
1.1.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	9.158,48			1,95	R\$ 17.859,04			R\$ 17.859,04
1.1.3.	Imprimação betuminosa ligante	M2	9.158,48			4,76	R\$ 43.594,36			R\$ 43.594,36
1.1.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	274,74			1.058,80	R\$ 290.894,71			R\$ 290.894,71
1.1.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.495,09			1,89	R\$ 10.385,72			R\$ 10.385,72
1.2.	SINALIZAÇÃO	-	-			-	R\$ 0,00			R\$ 0,00
1.2.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	77,82			28,34	R\$ 2.205,42			R\$ 2.205,42
1.3.	RAMPAS 1	-	-			-	R\$ 0,00			R\$ 0,00

1.3.1.	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	2,00			6,36		R\$ 12,72		R\$ 12,72
1.3.2.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	11,45			92,06		R\$ 1.054,09		R\$ 1.054,09
1.3.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	11,45			7,31		R\$ 83,70		R\$ 83,70
1.3.4.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	10,93			121,58		R\$ 1.328,87		R\$ 1.328,87
1.3.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	11,71			479,07		R\$ 5.609,91		R\$ 5.609,91
1.3.6.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	4,00			136,29		R\$ 545,16		R\$ 545,16
1.4.	RAMPAS 2	-	-			-		R\$ 0,00		R\$ 0,00
1.4.1.	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	11,50			6,36		R\$ 73,14		R\$ 73,14
1.4.2.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	11,61			92,06		R\$ 1.068,82		R\$ 1.068,82
1.4.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	11,61			7,31		R\$ 84,87		R\$ 84,87

1.4.4.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	2,32			121,58	R\$ 282,07		R\$ 282,07
1.4.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	16,25			479,07	R\$ 7.784,89		R\$ 7.784,89
1.4.6.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	17,25			136,29	R\$ 2.351,00		R\$ 2.351,00

R\$ 386.775,84

Guariba, 08 de maio de 2026

RAFAEL FRANCISCO FAVERO
 ENGENHEIRO CIVIL
 FISCAL DE CONTRATOS