

## 03 - MT: ALTERAÇÃO DE CARGA

**Atividade: 1.184.426.151**

Detalhes: **EMEF-Lamounier de Andrade - MT-CLN**

ATIVIDADE APROVADA

PARECER DO PROJETO DAS INSTALAÇÕES DE ENTRADA DE ENERGIA RESULTADO DA ANÁLISE TÉCNICA

07/02/2023 - AGUARDANDO ANÁLISE TÉCNICA (ENGENHEIRO)

**08/02/2023 - ANÁLISE TÉCNICA APROVADA** (ENGENHEIRO) PARECER: Aprovado - Liberado para execução, identificar a potência no transformador e utilizar TAP 13,8 kV. Após a execução solicitar orçamento através deste site, com 150 dias da previsão de energização (Não solicitar orçamento de interligação sem antes estar com o poste e estruturas instalados). Após a interligação da CPFL, solicitar vistoria, anexar ao processo carta de término, ART de execução, laudo do aterramento, diagrama e relatório de ensaio do transformador, este projeto tem validade de 12 meses. - Moretti

**07/02/2023 - ANÁLISE COMERCIAL APROVADA** PARECER: APROVADO COMERCIALMENTE - Alteração de carga de BT para MT, demanda de 50 KW, tarifa verde.