



BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1085.824-51	Nº CONVÊNIO P+B 939151/2022	GESTOR MAPA	PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO	RECURSO OGU
CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO			MUNICÍPIO / UF BUENO BRANDÃO - MG	LOCALIDADE / ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL LUIZ LODI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE TRECHO DE ESTRADA MUNICIPAL LUIZ LODI.
Nº CTEF 116/2023	EMPRESA EXECUTORA N.J Caetano Empreendimentos Imobiliarios LTDA.		CNPJ 20.168.935/0001-99	OBJETO DO CTEF EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	INÍCIO DA OBRA 19/01/2024

Realizado Acumulado: 0,36%

Período: 19/01/2024 a 08/03/2024

Medição: 01

Número de linhas do BM: 28

Item	Orçamento Contratado Discriminação	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
		3.856.660,33	-	0,36	0,36	-	13.840,88	13.840,88
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA MUNICIPAL LUIZ LODI.	3.856.660,33	-	0,36	0,36	-	13.840,88	13.840,88
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.570,10	-	100,00	100,00	-	1.570,10	1.570,10
1.1.1.	INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA, COM SUPORTE EM MOURÃO ROLIÇO DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADA INSTALADA NA OBRA. DIMENSÕES 3,00M X 1,50M.	1.570,10	-	100,00	100,00	-	1.570,10	1.570,10
1.2.	EXECUÇÃO DE BASE	711.390,04	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	526.548,54	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	151.905,60	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	32.935,90	-	-	-	-	-	-
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	2.639.464,35	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL. (COMPOSIÇÃO BASEADO NO ITEM SICRO 4011351 E ASFALTO DILUÍDO COTADO NO SITE DA ANP)	141.932,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	2.016,20	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	1.860,38	-	-	-	-	-	-
1.3.4.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL. (COMPOSIÇÃO BASEADO NO ITEM SICRO 4011353 E EMULSÃO ASFÁLTICA COTADO NO SITE DA ANP)	46.415,60	-	-	-	-	-	-
1.3.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	840,08	-	-	-	-	-	-
1.3.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	775,17	-	-	-	-	-	-
1.3.7.	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - COMERCIAL	2.191.970,19	-	-	-	-	-	-
1.3.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	132.572,16	-	-	-	-	-	-
1.3.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	121.082,57	-	-	-	-	-	-
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	125.448,34	-	-	-	-	-	-
1.4.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	114.860,80	-	-	-	-	-	-

Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
1.4.2.	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	4.856,88	-	-	-	-	-	-
1.4.3.	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	3.301,48	-	-	-	-	-	-
1.4.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	2.429,18	-	-	-	-	-	-
1.5.	DRENAGEM PLUVIAL	378.787,50	-	3,24	3,24	-	12.270,78	12.270,78
1.5.1.	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021	256.080,96	-	-	-	-	-	-
1.5.2.	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	82.710,60	-	10,00	10,00	-	8.271,06	8.271,06
1.5.3.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	33.717,60	-	10,00	10,00	-	3.371,76	3.371,76
1.5.4.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021	1.610,50	-	10,00	10,00	-	161,05	161,05
1.5.5.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	4.667,84	-	10,00	10,00	-	466,91	466,91

Obs:

Obs 2:

Não foi considerado arredondamento nos valores da planilha.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

BUENO BRANDÃO - MG, 19 de março de 2024

Local e Data

Resp. Técnico Fiscalização: EDGAR FRANCISCO DOS SANTOS

CREA/CAU: 206.582/D

ART/RRT: MG20242755309