



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA

OBJETO: Galeria de Águas Pluviais.

Proprietário : Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Local : Rua Ramiro Gianelli e Av. Oscar Pirajá Martins - Vila Santa Edwiges - Município de São João da Boa Vista - SP

Fonte de Pesq.	Código de Serviços	Convênio nº : 569/2013	Ass. Convênio:				Licitação nº:										
		Processo nº :	Venc. Ass.:				Contrato nº:										
		Recursos Totais	Recusdos Estaduais				Recursos Próprios				BDI (%) =	25					
		R\$ 330.638,77	R\$ 0,00				R\$ 0,00										
Empresa Contratada:																	
CNPJ nº :																	
Data Ordem Serviço :																	
Descrição Serviços			Valores Conveniados				Valores Licitados				Acum./Periodo		Saldo				
ETAPAS CONSTRUTIVAS			Unid.	Quant.	V.Unit.	Total	Unid.	Quant.	V.Unit.	Total	Valor	(%)	Quant.	(%)			

- Galeria de Águas Pluviais:

1.0 - Tubos de Concreto:

1.1 - Demolição/Escavação/Tubulação/Reaterro:

Sinapi		Tubo de Concreto DN 400 mm - PB-PS1	ml	406,00	112,30	56.992,25	ml	406,00	-	-	-	#DIV/0!	406,00	100,00%
Sinapi		Tubo de Concreto DN 600 mm - PB-PS1	ml	430,00	184,52	99.179,50	ml	430,00	-	-	-	#DIV/0!	430,00	100,00%
Sinapi		Tubo de concreto DN 800 mm - PB - PA1	ml	58,00	298,66	21.652,85	ml	58,00	-	-	-	#DIV/0!	58,00	100,00%

2.0 - Boca de Lobo:

Sinapi		Boca de lobo simples tipo PM, com tampa de concreto (modelo em anexo)	unid	26,00	1.299,37	42.229,53	unid	26,00	-	-	-	#DIV/0!	26,00	100,00%
--------	--	---	------	-------	----------	-----------	------	-------	---	---	---	---------	-------	---------

3.0 -Poço de Visita:

Sinapi		Poço de visita em alvenaria tipo PM - (modelo em anexo)	unid	9,00	2.677,03	30.116,59	unid	9,00	-	-	-	#DIV/0!	9,00	100,00%
--------	--	---	------	------	----------	-----------	------	------	---	---	---	---------	------	---------

3.0 - Muro de Ala:

Sinapi	Ver orc. Galerias	Muro de proteção no final da tubulação - (modelo em anexo)	unid	2,00	3.187,98	7.969,95	unid	2,00	-	-	-	#DIV/0!	2,00	100,00%
--------	-------------------	--	------	------	----------	----------	------	------	---	---	---	---------	------	---------

- Galeria de Águas Pluviais: 258.140,67

- Reparos na Rede Hidráulica Água / Esgotos:

1.0 -Ligação Predial Água Potável:

Sinapi	74253/001	Ramal Predial com Tubo PEAD 20mm - Fornecimento e Instalação	m	15,15	200,00	3.787,50	m	15,15	-	-	-	#DIV/0!	15,15	100,00%
--------	-----------	--	---	-------	--------	----------	---	-------	---	---	---	---------	-------	---------

2.0 - Ligação Predial Esgoto Sanitário:

Sinapi	74216/002	Ramal Predial com Tubo Cerâmico 100 mm - Fornecimento e Instalação	m	69,85	120,00	10.477,50	m	69,85	-	-	-	#DIV/0!	69,85	100,00%
--------	-----------	--	---	-------	--------	-----------	---	-------	---	---	---	---------	-------	---------

- Reparos na Rede Hidráulica Água / Esgotos: 14.265,00

- Reconstituição da Pavimentação Asfáltica nas Valas:

1.0 -Base da Pavimentação:

Sinapi	00004729	Base de Bica Corrida (0,13 m³/ m²)	m³	169,00	54,53	11.519,46	m³	169,00	-	-	-	#DIV/0!	169,00	100,00%
--------	----------	------------------------------------	----	--------	-------	-----------	----	--------	---	---	---	---------	--------	---------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA

OBJETO: Galeria de Águas Pluviais.

Proprietário : Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Local : Rua Ramiro Gianelli e Av. Oscar Pirajá Martins - Vila Santa Edwirges - Município de São João da Boa Vista - SP

Fonte de Pesq.	Código de Serviços	Convênio nº : 569/2013	Ass. Convênio:				Licitação nº:								
		Processo nº :	Venc. Ass.:				Contrato nº:								
		Recursos Totais	Recusdos Estaduais				Recursos Próprios				BDI (%) = 25				
		R\$ 330.638,77	R\$ 0,00				R\$ 0,00								
		Empresa Contratada:													
		CNPJ nº :													
		Data Ordem Serviço :													
		Descrição Serviços		Valores Conveniados				Valores Licitados				Acum./Periodo		Saldo	
			Unid.	Quant.	V.Unit.	Total	Unid.	Quant.	V.Unit.	Total	Valor	(%)	Quant.	(%)	
2.0 - Pintura Impermeabilizante:															
Sinapi	00000501	CM - 30 na base de 1,0 Kg/m³	Kg	1300,00	1,72	2.795,00	Kg	1.300,00	-	-	-	#DIV/0!	1.300,00	100,00%	
3.0 - Pintura de Ligação:															
Sinapi	00000508	RR-1C na base de 1,0 Kg/m²	Kg	1300,00	1,14	1.852,50	Kg	1.300,00	-	-	-	#DIV/0!	1.300,00	100,00%	
4.0 -Revestimento CBUQ - 4 cm compactado:															
Sinapi	00001520	Capa Asfáltica CBUQ 4 cm compact. (5,5cm)	m³	71,50	456,67	40.814,88	m³	71,50	-	-	-	#DIV/0!	71,50	100,00%	
5.0 - Administração e Laboratório:															
Sinapi	73900-008	Administração e ensaios de laboratório	m²	1300,00	0,77	1.251,25	m²	1.300,00	-	-	-	#DIV/0!	1.300,00	100,00%	

- Reconstituição da Pavimentação Asfáltica nas Valas:	58.233,09	-	-
---	-----------	---	---

TOTAL GERAL DA OBRA	330.638,77
----------------------------	-------------------

Recursos Geral	
Recursos Estaduais	
Recursos Municipais	

Observações:

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

Engº. Resp.: Lucien Donizetti Silva
Crea - 0600942981 -SP.
Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento