

Razão Social: Plural Marketing e Negócios – EIRELI	CNPJ/MF: 04.370.488/0001-08
Endereço: Rua Antônio Schiebel, nº 2384 – Boqueirão	CEP: 81670-380
Telefone: (41) 3242-0777 / (41) 9 9969-8079	Cidade: Curitiba UF: PR
Email: orcamento@pluralnegocios.com.br	
Dados bancários: Banco CEF – agência: 0377 c/c: 06000-9	

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
 SECRETARIA DE OBRAS

Apresentamos nosso orçamento abaixo para execução de barracão pré moldado de 420 m², a ser construído em Mandirituba.

Item	Descrição	Valor unit	Valor total
01	ESTRUTURA PRINCIPAL – 12,00 x 35,00 x 6,50 metros: composto de : 16 Pilares em concreto armado 0,25 x 0,30 h=6,50 + 1,20 metros; 16 Blocos de fundação para os pilares da estrutura; 16 Braços de cobertura em concreto armado V 12,00 metros sem beiral; 70 Terças em concreto armado com 5,00 metros; 16 Platibandas em concreto armado;	R\$ 127.120,00	R\$ 127.120,00
02	ESTRUTURA AUXILIAR PARA BALDRAME PERÍMETRO :composto de : 02 Pilares de oitão em concreto armado 0,25 x 0,30 h=6,50 + 1,20 metros; 02 Blocos de fundação para os pilares da estrutura; 01 Vigas em concreto armado com 0,15 x 0,40 x 4,40 metros; 14 Vigas em concreto armado com 0,15 x 0,40 x 5,00 metros; 02 Vigas em concreto armado com 0,15 x 0,50 x 6,00 metros; 01 Vigas em concreto armado com 0,20 x 0,60 x 7,60 metros; 36 Consolos em concreto armado para o apoio das vigas acima;	R\$ 40.725,00	R\$ 40.725,00
03	ESTRUTURA AUXILIAR PARA CINTAMENTO PERÍMETRO composto de : 01 Vigas em concreto armado com 0,15 x 0,40 x 4,40 metros; 14 Vigas em concreto armado com 0,15 x 0,40 x 5,00 metros; 02 Vigas em concreto armado com 0,15 x 0,50 x 6,00 metros; 01 Vigas em concreto armado com 0,20 x 0,60 x 7,60 metros; 36 Consolos em concreto armado para o apoio das vigas acima;	R\$ 32.015,00	R\$ 32.015,00
04	– ESTRUTURA AUXILIAR PARA COROAMENTO PERÍMETRO composto de : 01 Vigas em concreto armado com 0,15 x 0,40 x 4,40 metros; 14 Vigas em concreto armado com 0,15 x 0,40 x 5,00 metros; 02 Vigas em concreto armado com 0,15 x 0,50 x 6,00 metros; 01 Vigas em concreto armado com 0,20 x 0,60 x 7,60 metros; 36 Consolos em concreto armado para o apoio das vigas acima;	R\$ 32.015,00	R\$ 32.015,00
05	LANTERNIN: 06 Lanternins em concreto armado; 10 Terças em concreto armado com 5,00 metros;	R\$ 7.900,00	R\$ 7.900,00

06	– ESTAQUEAMENTO:, Equipamento, Mão de Obra, taxa para instalação e projeto de Fundação com cravação de 36 estacas pré-fabricadas de seção 18x18 cm com comprimento total de 432,00 metros lineares;	R\$ 61.700,00	R\$ 61.700,00
	Valor total do orçamento : R\$ 301.475,00 (trezentos e um mil quatrocentos e setenta e cinco reais	R\$ 301.475,00	

Validade da proposta: 30 (trinta dias).

Curitiba, 20 de SETEMBRO de 2022

PLURAL MARKETING & NEGOCIOS EIRELI

CNPJ: 04.370.488/0001-08

LUIZ FERNANDO DE MELLO – PROPRIETÁRIO

CPF: 636.110.079-00