

Nota de Serviço Terraplanagem (Andrades)

Estacas	Cotas		Corte (+)	Aterro (-)
	Terreno	Greide Projeto		
0	645,6	645,6		0
0+20	644,76	644,76		0
0+26,59	644,4	644,4		0
0+40	643	643,48		-0,48
0+60	641,3	642,94		-1,64
0+51,88	641	643,07		-2,07
0+69,88	641,08	643,07		-1,99
0+100	641	642,98		-1,98
0+120	641,37	642,99		-1,62
0+140	641,45	642,47		-1,02
0+150,57	641,6	641,6		0