



ECOFORTE ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº28.339.368/0001-06 Inscrição Estadual:688.421.475.114

Rua Comandante Gastão Firmino de Azevedo,921 Jardim das Bandeiras – Taubaté-SP CEP. 12051-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL											
		ENDEREÇO DA INTERVENÇÃO: PRAÇA 9 DE ABRIL - FRENTE PARA RUA SÃO PAULO, S/Nº, CENTRO - CONCHAL/SP - CEP: 13835-049				BDI: 28,82%		11,10%			
		OBJETO: CONSTRUÇÃO DE FEIRA PERMANENTE - "ESPAÇO DO ARTESÃO"				COM DESONERAÇÃO					
ITEM/SUB ITEM	FONTE	COD. FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	SETIMA MEDIÇÃO 17/03/2026 à 16/04/2026		SALDO
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 71.915,52		R\$ 9.823,93	
1.1			CANTEIRO DE OBRAS					R\$ 41.517,22		R\$ 1.880,92	
1.1.1	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	19,00	R\$ 649,23	R\$ 721,29	R\$ 13.704,51	1	R\$ 721,29	12,00
1.1.2	CDHU	02.02.130	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	19,00	R\$ 1.043,78	R\$ 1.159,63	R\$ 22.032,97	1	R\$ 1.159,63	12,00
1.1.3	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R\$ 747,78	R\$ 963,29	R\$ 5.779,74		R\$ -	0,00
1.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 15.248,29		R\$ 7.943,01	
1.2.1	CDHU	04.02.050	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro	M2	108,00	R\$ 20,56	R\$ 26,48	R\$ 2.859,84	73	R\$ 1.933,04	0,00
1.2.2	CDHU	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	M2	108,00	R\$ 13,49	R\$ 17,37	R\$ 1.875,96	73	R\$ 1.268,01	0,00
1.2.3	CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	21,80	R\$ 67,48	R\$ 86,92	R\$ 1.894,85	13,8	R\$ 1.199,50	0,00
1.2.4	CDHU	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	M3	1,62	R\$ 337,40	R\$ 434,63	R\$ 704,10		R\$ -	0,00
1.2.5	CDHU	03.01.250	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material	M2	139,34	R\$ 24,93	R\$ 32,11	R\$ 4.474,20	49,34	R\$ 1.584,31	0,00
1.2.6	CDHU	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	9,48	R\$ 26,17	R\$ 33,71	R\$ 319,57	9,48	R\$ 319,57	0,00
1.2.7	CDHU	04.09.100	Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral	M2	14,05	R\$ 26,17	R\$ 33,71	R\$ 473,62	14,05	R\$ 473,63	0,00
1.2.8	CDHU	04.11.030	Retirada de bancada incluindo pertences	M2	0,90	R\$ 52,35	R\$ 67,43	R\$ 60,68	0,9	R\$ 60,69	0,00
1.2.9	CDHU	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	5,00	R\$ 36,90	R\$ 47,53	R\$ 237,65	5	R\$ 237,65	0,00
1.2.10	CDHU	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	6,00	R\$ 18,69	R\$ 24,07	R\$ 144,42	6	R\$ 144,42	0,00
1.2.11	CDHU	04.08.060	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	M	21,00	R\$ 11,21	R\$ 14,44	R\$ 303,24	21	R\$ 303,24	0,00
1.2.12	CDHU	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	44,90	R\$ 14,57	R\$ 18,76	R\$ 842,32	9,9	R\$ 185,72	0,00
1.2.13	CDHU	05.08.060	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	M3	44,90	R\$ 18,29	R\$ 23,56	R\$ 1.057,84	9,9	R\$ 233,24	0,00
1.3			PREPARO DO TERRENO					R\$ 15.150,01		R\$ -	
1.3.1	CDHU	02.09.130	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	645,84	R\$ 3,83	R\$ 4,93	R\$ 3.183,99		R\$ -	145,84
1.3.2	CDHU	07.01.010	Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida	M3	193,75	R\$ 13,97	R\$ 17,99	R\$ 3.485,56		R\$ -	40,00
1.3.3	CDHU	05.10.024	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	M3	193,75	R\$ 23,50	R\$ 30,27	R\$ 5.864,81		R\$ -	40,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL

ENDEREÇO DA INTERVENÇÃO: PRAÇA 9 DE ABRIL - FRENTE PARA RUA SÃO PAULO, S/Nº, CENTRO - CONCHAL/SP - CEP: 13835-049	BDI: 28,82%	11,10%
	COM DESONERAÇÃO	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE FEIRA PERMANENTE - "ESPAÇO DO ARTESÃO"		

ITEM/SUB ITEM	FONTE	COD. FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	SETIMA MEDIÇÃO 17/03/2026 à 16/04/2026		SALDO
1.3.4	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	645,84	R\$ 3,15	R\$ 4,05	R\$ 2.615,65	R\$	-	181,47
2			INFRAESTRUTURA					R\$ 87.297,31	R\$	-	
2.1	CDHU	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	337,00	R\$ 14,33	R\$ 18,45	R\$ 6.217,65	R\$	-	0,00
2.2	CDHU	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	207,00	R\$ 64,30	R\$ 82,83	R\$ 17.145,81	R\$	-	15,96
2.3	CDHU	06.02.040	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m	M3	31,21	R\$ 65,45	R\$ 84,31	R\$ 2.631,31	R\$	-	3,44
2.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	2,60	R\$ 145,42	R\$ 187,33	R\$ 487,05	R\$	-	0,29
2.5	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	124,84	R\$ 85,18	R\$ 109,72	R\$ 13.697,44	R\$	-	13,74
2.6	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	15,60	R\$ 382,08	R\$ 492,19	R\$ 7.678,16	R\$	-	1,72
2.7	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	15,60	R\$ 142,28	R\$ 183,28	R\$ 2.859,16	R\$	-	1,72
2.8	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	515,31	R\$ 9,46	R\$ 12,18	R\$ 6.276,47	R\$	-	56,69
2.9	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	214,36	R\$ 10,48	R\$ 13,50	R\$ 2.893,86	R\$	-	23,58
2.11	CDHU	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	176,06	R\$ 16,26	R\$ 20,94	R\$ 3.686,69	R\$	-	19,37
2.12	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	16,61	R\$ 15,73	R\$ 20,26	R\$ 336,51	R\$	-	1,83
2.13	SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	15,66	R\$ 833,72	R\$ 1.073,99	R\$ 16.818,68	R\$	-	1,73
2.14	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	177,48	R\$ 5,80	R\$ 7,47	R\$ 1.325,77	R\$	-	17,48
2.16	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	177,48	R\$ 11,03	R\$ 14,20	R\$ 2.520,21	R\$	-	17,48
2.17	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	177,48	R\$ 11,91	R\$ 15,34	R\$ 2.722,54	R\$	-	17,48
3			SUPERESTRUTURA					R\$ 165.700,45	R\$	-	
3.1	CDHU	14.11.261	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A	M2	605,27	R\$ 95,40	R\$ 122,89	R\$ 74.381,63	R\$	-	130,27
3.2	CDHU	11.05.040	Argamassa graute	M3	9,26	R\$ 337,37	R\$ 434,60	R\$ 4.024,39	R\$	-	2,12
3.3	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1123,36	R\$ 9,46	R\$ 12,18	R\$ 13.682,52	R\$	-	258,38
3.4	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	9,26	R\$ 98,27	R\$ 126,59	R\$ 1.172,22	R\$	-	2,12
3.5	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	67,70	R\$ 99,44	R\$ 128,09	R\$ 8.671,69	R\$	-	67,70
3.6	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	278,07	R\$ 10,35	R\$ 13,33	R\$ 3.706,67	R\$	-	44,49
3.7	CDHU	13.01.150	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	286,68	R\$ 148,29	R\$ 191,02	R\$ 54.761,61	R\$	-	47,07
3.8	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	297,45	R\$ 9,46	R\$ 12,18	R\$ 3.622,94	R\$	-	47,59
3.9	CDHU	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	2,03	R\$ 641,21	R\$ 826,00	R\$ 1.676,78	R\$	-	0,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL

ENDEREÇO DA INTERVENÇÃO: PRAÇA 9 DE ABRIL - FRENTE PARA RUA SÃO PAULO, S/Nº, CENTRO - CONCHAL/SP - CEP: 13835-049	BDI: 28,82%	11,10%
	COM DESONERAÇÃO	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE FEIRA PERMANENTE - "ESPAÇO DO ARTESÃO"		

ITEM/SUB ITEM	FONTE	COD. FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	SETIMA MEDIÇÃO 17/03/2026		SALDO
									à 16/04/2026		
4			COBERTURA					R\$ 91.216,29		R\$ -	
4.1	CDHU	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	971,89	R\$ 13,06	R\$ 16,82	R\$ 16.347,18		R\$ -	149,67
4.2	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	971,89	R\$ 3,22	R\$ 4,14	R\$ 4.023,62		R\$ -	149,67
4.3	CDHU	16.13.130	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	M2	201,14	R\$ 143,70	R\$ 185,11	R\$ 37.233,02		R\$ -	30,91
4.4	CDHU	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	11,51	R\$ 123,91	R\$ 159,62	R\$ 1.837,22		R\$ -	0,00
4.5	CDHU	16.33.082	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m (CALHAS)	M	35,03	R\$ 82,12	R\$ 105,78	R\$ 3.705,47		R\$ -	10,00
4.6	CDHU	16.33.082	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m (RUFOS)	M	265,36	R\$ 82,12	R\$ 105,78	R\$ 28.069,78		R\$ -	26,94
5			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$ 46.843,28		R\$ 1.103,62	
5.1			ÁGUA FRIA					R\$ 13.855,51		R\$ -	
5.1.1	CDHU	45.01.040	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1'	UN	1,00	R\$ 1.232,20	R\$ 1.587,32	R\$ 1.587,32		R\$ -	1,00
5.1.2	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	82,00	R\$ 26,63	R\$ 34,30	R\$ 2.812,60		R\$ -	40,00
5.1.3	CDHU	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4'), inclusive conexões	M	7,00	R\$ 41,04	R\$ 52,86	R\$ 370,02		R\$ -	0,00
5.1.4	CDHU	46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1'), inclusive conexões	M	92,00	R\$ 34,21	R\$ 44,06	R\$ 4.053,52		R\$ -	46,00
5.1.5	CDHU	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões	M	14,00	R\$ 44,80	R\$ 57,71	R\$ 807,94		R\$ -	0,00
5.1.6	CDHU	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	UN	15,00	R\$ 89,14	R\$ 114,83	R\$ 1.722,45		R\$ -	7,00
5.1.7	CDHU	47.02.050	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2' - linha especial	UN	5,00	R\$ 150,86	R\$ 194,33	R\$ 971,65		R\$ -	-5,00
5.1.8	CDHU	44.03.400	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4'	UN	1,00	R\$ 46,98	R\$ 60,51	R\$ 60,51		R\$ -	1,00
5.1.9	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 47,78	R\$ 61,55	R\$ 123,10		R\$ -	0,00
5.1.10	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 66,70	R\$ 85,92	R\$ 171,84		R\$ -	0,00
5.1.11	CDHU	48.05.020	Torneira de boia, DN= 1'	UN	1,00	R\$ 103,63	R\$ 133,49	R\$ 133,49		R\$ -	0,00
5.1.12	CDHU	48.02.400	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	UN	1,00	R\$ 808,16	R\$ 1.041,07	R\$ 1.041,07		R\$ -	0,00
5.2			LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS					R\$ 16.624,95		R\$ 1.103,62	
5.2.1	CDHU	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	UN	13,00	R\$ 239,69	R\$ 308,76	R\$ 4.013,88	1	R\$ 308,76	12,00
5.2.2	CDHU	44.03.315	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	UN	13,00	R\$ 96,29	R\$ 124,04	R\$ 1.612,52	1	R\$ 124,04	12,00
5.2.3	CDHU	44.20.240	Sifão plástico com copo, rígido, de 1' x 1 1/2'	UN	14,00	R\$ 28,00	R\$ 36,06	R\$ 504,84	1	R\$ 36,06	13,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL

ENDEREÇO DA INTERVENÇÃO: PRAÇA 9 DE ABRIL - FRENTE PARA RUA SÃO PAULO, S/Nº, CENTRO - CONCHAL/SP - CEP: 13835-049	BDI: 28,82%	11,10%
	COM DESONERAÇÃO	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE FEIRA PERMANENTE - "ESPAÇO DO ARTESÃO"		

ITEM/SUB ITEM	FONTE	COD. FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	SETIMA MEDIÇÃO 17/03/2026 à 16/04/2026	SALDO	
5.2.4	CDHU	44.20.110	Engate flexível de PVC DN= 1/2'	UN	14,00	R\$ 10,47	R\$ 13,48	R\$ 188,72	1	R\$ 13,48	13,00
5.2.5	CDHU	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	14,00	R\$ 68,12	R\$ 87,75	R\$ 1.228,50		R\$ -	14,00
5.2.6	CDHU	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	UN	14,00	R\$ 6,52	R\$ 8,39	R\$ 117,46		R\$ -	14,00
5.2.7	CDHU	44.01.050	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	UN	4,00	R\$ 241,15	R\$ 310,64	R\$ 1.242,56	2	R\$ 621,28	2,00
5.2.8	CDHU	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	14,00	R\$ 51,55	R\$ 66,40	R\$ 929,60		R\$ -	14,00
5.2.9	CDHU	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	1,00	R\$ 939,32	R\$ 1.210,03	R\$ 1.210,03		R\$ -	1,00
5.2.10	CDHU	44.03.920	Ducha higiênica com registro	UN	1,00	R\$ 236,10	R\$ 304,14	R\$ 304,14		R\$ -	1,00
5.2.11	CDHU	47.04.050	Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2'	UN	5,00	R\$ 398,31	R\$ 513,10	R\$ 2.565,50		R\$ -	0,00
5.2.12	CDHU	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	5,00	R\$ 74,40	R\$ 95,84	R\$ 479,20		R\$ -	5,00
5.2.13	CDHU	26.04.030	Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio	M2	1,50	R\$ 598,67	R\$ 771,20	R\$ 1.156,80		R\$ -	1,50
5.2.14	CDHU	44.03.300	Torneira clínica com volante tipo alavanca	UN	1,00	R\$ 295,97	R\$ 381,26	R\$ 381,26		R\$ -	1,00
5.2.15	CDHU	30.01.120	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm	UN	2,00	R\$ 127,97	R\$ 164,85	R\$ 329,70		R\$ -	2,00
5.2.16	CDHU	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	UN	2,00	R\$ 139,83	R\$ 180,12	R\$ 360,24		R\$ -	2,00
5.3			ESGOTO					R\$ 16.362,82		R\$ -	
5.3.1	CDHU	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UN	14,00	R\$ 74,85	R\$ 96,42	R\$ 1.349,88		R\$ -	0,00
5.3.2	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	76,00	R\$ 66,59	R\$ 85,78	R\$ 6.519,28		R\$ -	68,40
5.3.3	CDHU	46.05.040	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões	M	11,00	R\$ 64,90	R\$ 83,60	R\$ 919,60		R\$ -	11,00
5.3.4	CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	81,00	R\$ 38,88	R\$ 50,08	R\$ 4.056,48		R\$ -	56,50
5.3.5	CDHU	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	34,00	R\$ 31,02	R\$ 39,95	R\$ 1.358,30		R\$ -	25,00
5.3.6	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	13,00	R\$ 9,85	R\$ 12,68	R\$ 164,84		R\$ -	4,00
5.3.7	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 387,06	R\$ 498,61	R\$ 1.994,44		R\$ -	4,00
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 67.146,41		R\$ -	
6.1			ENTRADA					R\$ 4.611,17		R\$ -	
6.1.1	CDHU	37.25.110	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A	UN	1,00	R\$ 498,33	R\$ 641,94	R\$ 641,94		R\$ -	1,00
6.1.2	CDHU	37.10.010	Barramento de cobre nu	KG	5,00	R\$ 93,01	R\$ 119,81	R\$ 599,05		R\$ -	5,00
6.1.3	SINAPI	101504	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	R\$ 1.734,06	R\$ 2.233,81	R\$ 2.233,81		R\$ -	1,00
6.1.4	SINAPI	00041195	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLA T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,00	R\$ 334,98	R\$ 431,52	R\$ 431,52		R\$ -	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL

ENDEREÇO DA INTERVENÇÃO: PRAÇA 9 DE ABRIL - FRENTE PARA RUA SÃO PAULO, S/Nº, CENTRO - CONCHAL/SP - CEP: 13835-049	BDI: 28,82%	11,10%
	COM DESONERAÇÃO	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE FEIRA PERMANENTE - "ESPAÇO DO ARTESÃO"		

ITEM/SUB ITEM	FONTE	COD. FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	SETIMA MEDIÇÃO 17/03/2026 à 16/04/2026		SALDO
6.1.6	CDHU	14.10.121	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - classe C	M2	1,12	R\$ 83,03	R\$ 106,95	R\$ 119,78		R\$ -	1,12
6.1.7	CDHU	16.33.062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	1,60	R\$ 198,28	R\$ 255,42	R\$ 408,67		R\$ -	1,60
6.1.8	CDHU	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	6,00	R\$ 22,83	R\$ 29,40	R\$ 176,40		R\$ -	6,00
6.2			DISTRIBUIÇÃO					R\$ 50.783,64		R\$ -	
6.2.1	CDHU	38.19.210	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	M	226,00	R\$ 15,23	R\$ 19,61	R\$ 4.431,86		R\$ -	35,00
6.2.2	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	677,00	R\$ 3,58	R\$ 4,61	R\$ 3.120,97		R\$ -	77,00
6.2.3	CDHU	38.13.016	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	M	22,00	R\$ 7,73	R\$ 9,95	R\$ 218,90		R\$ -	4,00
6.2.4	CDHU	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	350,00	R\$ 2,88	R\$ 3,71	R\$ 1.298,50		R\$ -	0,00
6.2.5	CDHU	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	49,00	R\$ 10,70	R\$ 13,78	R\$ 675,22		R\$ -	10,00
6.2.6	CDHU	38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	75,00	R\$ 6,89	R\$ 8,87	R\$ 665,25		R\$ -	75,00
6.2.7	CDHU	39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	105,00	R\$ 7,67	R\$ 9,88	R\$ 1.037,40		R\$ -	105,00
6.2.8	CDHU	37.03.200	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	12,00	R\$ 556,91	R\$ 717,41	R\$ 8.608,92		R\$ -	4,00
6.2.9	CDHU	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	14,00	R\$ 115,48	R\$ 148,76	R\$ 2.082,64		R\$ -	4,00
6.2.10	CDHU	39.02.040	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	88,00	R\$ 11,01	R\$ 14,18	R\$ 1.247,84		R\$ -	43,00
6.2.11	CDHU	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	13,00	R\$ 25,94	R\$ 33,41	R\$ 434,33		R\$ -	4,00
6.2.12	CDHU	39.06.060	Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C	M	86,00	R\$ 64,14	R\$ 82,62	R\$ 7.105,32		R\$ -	41,00
6.2.13	CDHU	39.25.020	Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 15/25 kV - isolação EPR 105°C	M	175,00	R\$ 50,23	R\$ 64,70	R\$ 11.322,50		R\$ -	90,00
6.2.14	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	21,00	R\$ 109,29	R\$ 140,78	R\$ 2.956,38		R\$ -	0,00
6.2.15	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	8,76	R\$ 50,61	R\$ 65,19	R\$ 571,06		R\$ -	4,76
6.2.16	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	8,76	R\$ 15,73	R\$ 20,26	R\$ 177,47		R\$ -	4,76
6.2.17	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	47,00	R\$ 12,79	R\$ 16,47	R\$ 774,09		R\$ -	12,00
6.2.18	CDHU	40.02.010	Caixa de tomada em alumínio para piso 4' x 4'	UN	16,00	R\$ 66,41	R\$ 85,54	R\$ 1.368,64		R\$ -	4,00
6.2.19	CDHU	40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'	UN	35,00	R\$ 15,95	R\$ 20,54	R\$ 718,90		R\$ -	8,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL

ENDEREÇO DA INTERVENÇÃO: PRAÇA 9 DE ABRIL - FRENTE PARA RUA SÃO PAULO, S/Nº, CENTRO - CONCHAL/SP - CEP: 13835-049	BDI: 28,82%	11,10%
	COM DESONERAÇÃO	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE FEIRA PERMANENTE - "ESPAÇO DO ARTESÃO"		

ITEM/SUB ITEM	FONTE	COD. FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	SETIMA MEDIÇÃO 17/03/2026 à 16/04/2026		SALDO
6.2.20	CDHU	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	4,00	R\$ 21,53	R\$ 27,73	R\$ 110,92	R\$	-	0,00
6.2.21	CDHU	40.05.040	Interruptor com 2 teclas simples e placa	CJ	13,00	R\$ 29,70	R\$ 38,25	R\$ 497,25	R\$	-	4,00
6.2.22	CDHU	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	30,00	R\$ 30,09	R\$ 38,76	R\$ 1.162,80	R\$	-	8,00
6.2.23	CDHU	40.20.140	Placa de 4' x 4'	UN	16,00	R\$ 9,54	R\$ 12,28	R\$ 196,48	R\$	-	4,00
6.3			ILUMINAÇÃO					R\$ 11.751,60	R\$	-	
6.3.1	CDHU	41.14.090	Luminária retangular de sobreponto tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	35,00	R\$ 156,49	R\$ 201,59	R\$ 7.055,65	R\$	-	35,00
6.3.2	CDHU	41.02.551	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W	UN	70,00	R\$ 24,92	R\$ 32,10	R\$ 2.247,00	R\$	-	70,00
6.3.3	CDHU	41.09.750	Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V	UN	35,00	R\$ 54,32	R\$ 69,97	R\$ 2.448,95	R\$	-	35,00
7			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					R\$ 19.419,41	R\$	-	
7.1	CDHU	06.02.040	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m	M3	12,68	R\$ 65,45	R\$ 84,31	R\$ 1.069,05	R\$	-	12,68
7.2	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	3,00	R\$ 477,50	R\$ 615,11	R\$ 1.845,33	R\$	-	3,00
7.3	CDHU	46.05.020	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	121,00	R\$ 44,64	R\$ 57,50	R\$ 6.957,50	R\$	-	121,00
7.4	CDHU	49.06.010	Grelha hemisférica em ferro fundido de 4'	UN	8,00	R\$ 13,07	R\$ 16,83	R\$ 134,64	R\$	-	8,00
7.5	CDHU	49.06.190	Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm	UN	43,00	R\$ 86,08	R\$ 110,88	R\$ 4.767,84	R\$	-	43,00
7.6	CDHU	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	M2	13,92	R\$ 181,01	R\$ 233,17	R\$ 3.245,72	R\$	-	13,92
7.7	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	31,24	R\$ 5,80	R\$ 7,47	R\$ 233,36	R\$	-	31,24
7.8	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	31,24	R\$ 11,03	R\$ 14,20	R\$ 443,60	R\$	-	31,24
7.9	CDHU	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	8,60	R\$ 7,25	R\$ 9,33	R\$ 80,23	R\$	-	8,60
7.10	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,68	R\$ 145,42	R\$ 187,33	R\$ 127,38	R\$	-	0,68
7.11	CDHU	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	M3	0,68	R\$ 587,65	R\$ 757,01	R\$ 514,76	R\$	-	0,68
8			ESQUADRIAS					R\$ 94.982,69	R\$	60.312,64	
8.1			ALUMÍNIO/FERRO					R\$ 94.982,69	R\$	60.312,64	
8.1.1	CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	44,80	R\$ 132,43	R\$ 170,59	R\$ 7.642,43	30,6	R\$ 5.220,05	14,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL

ENDEREÇO DA INTERVENÇÃO: PRAÇA 9 DE ABRIL - FRENTE PARA RUA SÃO PAULO, S/Nº, CENTRO - CONCHAL/SP - CEP: 13835-049	BDI: 28,82%	11,10%
	COM DESONERAÇÃO	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE FEIRA PERMANENTE - "ESPAÇO DO ARTESÃO"		

ITEM/SUB ITEM	FONTE	COD. FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	SETIMA MEDIÇÃO 17/03/2026		SALDO
									à 16/04/2026		
8.1.2	CDHU	25.01.490	Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, maxim-ar, sob medida - branco	M2	10,08	R\$ 769,59	R\$ 991,38	R\$ 9.993,11	10,08	R\$ 9.993,11	0,00
8.1.3	CDHU	26.01.170	Vidro liso laminado incolor de 10 mm	M2	10,08	R\$ 376,71	R\$ 485,27	R\$ 4.891,52	10,08	R\$ 4.891,52	0,00
8.1.4	CDHU	25.02.310	Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca	M2	10,29	R\$ 1.107,00	R\$ 1.426,03	R\$ 14.673,84	10,29	R\$ 14.673,85	0,00
8.1.5	CDHU	25.02.110	Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida	M2	4,62	R\$ 891,28	R\$ 1.148,14	R\$ 5.304,40		R\$ -	4,62
8.1.6	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	20,37	R\$ 39,09	R\$ 50,35	R\$ 1.025,62		R\$ -	20,37
8.1.7	CDHU	24.02.450	Grade de proteção para caixilhos	M2	20,37	R\$ 881,77	R\$ 1.135,89	R\$ 23.138,07	20,37	R\$ 23.138,08	0,00
8.1.8	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 177,81	R\$ 229,05	R\$ 1.374,30	6	R\$ 1.374,30	0,00
8.1.9	CDHU	24.02.590	Porta de enrolar manual, cega ou vazada	M2	60,06	R\$ 334,99	R\$ 431,53	R\$ 25.917,69		R\$ -	21,84
8.1.10	CDHU	24.03.100	Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado	M2	0,64	R\$ 1.161,11	R\$ 1.495,74	R\$ 957,27	0,64	R\$ 957,27	0,00
8.1.11	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	1,28	R\$ 39,09	R\$ 50,35	R\$ 64,44	1,28	R\$ 64,45	0,00
9			PISO					R\$ 76.427,43		R\$ 3.182,95	
9.1			PISO EXTERNO					R\$ 42.146,64		R\$ -	
9.1.1	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	379,80	R\$ 80,83	R\$ 104,12	R\$ 39.544,77		R\$ -	379,80
9.1.2	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	48,77	R\$ 41,42	R\$ 53,35	R\$ 2.601,87		R\$ -	48,77
9.2			PISO INTERNO					R\$ 34.280,79		R\$ 3.182,95	
9.2.1	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	9,70	R\$ 145,42	R\$ 187,33	R\$ 1.817,10		R\$ -	1,54
9.2.2	CDHU	11.18.060	Lona plástica preta - uso geral	M2	194,06	R\$ 1,44	R\$ 1,85	R\$ 359,01		R\$ -	30,20
9.2.3	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	188,24	R\$ 10,35	R\$ 13,33	R\$ 2.509,23		R\$ -	30,12
9.2.4	CDHU	17.05.070	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	M3	9,70	R\$ 787,43	R\$ 1.014,36	R\$ 9.839,29		R\$ -	1,54
9.2.5	CDHU	17.01.060	Regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho	M2	194,06	R\$ 27,69	R\$ 35,67	R\$ 6.922,12		R\$ -	30,20
9.2.6	CDHU	18.06.102	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção Bilb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M2	194,06	R\$ 38,08	R\$ 49,05	R\$ 9.518,64	50,7	R\$ 2.486,84	143,36
9.2.7	CDHU	06.12.020	Aterro manual apoiado de área interna com maço de 30 kg	M3	9,70	R\$ 52,10	R\$ 67,11	R\$ 650,96		R\$ -	9,70
9.2.8	CDHU	18.06.410	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	M2	194,06	R\$ 10,66	R\$ 13,73	R\$ 2.664,44	50,7	R\$ 696,11	143,36
10			REVESTIMENTO					R\$ 129.673,79		R\$ 2.213,61	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL

ENDEREÇO DA INTERVENÇÃO: PRAÇA 9 DE ABRIL - FRENTE PARA RUA SÃO PAULO, S/Nº, CENTRO - CONCHAL/SP - CEP: 13835-049	BDI: 28,82%	11,10%
	COM DESONERAÇÃO	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE FEIRA PERMANENTE - "ESPAÇO DO ARTESÃO"		

ITEM/SUB ITEM	FONTE	COD. FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	SETIMA MEDIÇÃO à 16/04/2026	17/03/2026	SALDO
10.1			PAREDE					R\$ 108.823,58		R\$ 2.213,61	
10.1.1	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	1167,14	R\$ 5,80	R\$ 7,47	R\$ 8.718,53		R\$ -	171,14
10.1.2	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	1167,14	R\$ 18,72	R\$ 24,11	R\$ 28.139,74		R\$ -	312,14
10.1.3	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	293,62	R\$ 11,91	R\$ 15,34	R\$ 4.504,13		R\$ -	83,62
10.1.4	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	1091,78	R\$ 11,03	R\$ 14,20	R\$ 15.503,27		R\$ -	312,78
10.1.5	CDHU	18.06.102	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M2	75,36	R\$ 38,08	R\$ 49,05	R\$ 3.696,40	28	R\$ 1.373,40	47,36
10.1.6	CDHU	18.06.103	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M	162,86	R\$ 5,16	R\$ 6,64	R\$ 1.081,39	68,64	R\$ 455,77	94,22
10.1.7	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	1091,78	R\$ 26,62	R\$ 34,29	R\$ 37.437,13		R\$ -	1091,78
10.1.8	CDHU	14.30.010	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	M2	7,60	R\$ 866,64	R\$ 1.116,40	R\$ 8.484,64		R\$ -	7,60
10.1.9	CDHU	18.06.410	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	M2	91,65	R\$ 10,66	R\$ 13,73	R\$ 1.258,35	28	R\$ 384,44	63,65
10.2			LAJES					R\$ 20.850,21		R\$ -	
10.2.1	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	260,40	R\$ 5,80	R\$ 7,47	R\$ 1.945,18		R\$ -	30,20
10.2.2	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	260,40	R\$ 18,72	R\$ 24,11	R\$ 6.278,24		R\$ -	207,90
10.2.3	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	260,40	R\$ 11,03	R\$ 14,20	R\$ 3.697,68		R\$ -	207,90
10.2.4	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	260,40	R\$ 26,62	R\$ 34,29	R\$ 8.929,11		R\$ -	260,40
11			URBANIZAÇÃO					R\$ 69.947,83		R\$ -	
11.1			PAISAGISMO					R\$ 1.087,88		R\$ -	
11.1.1	CDHU	34.02.080	Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros)	M2	43,69	R\$ 19,33	R\$ 24,90	R\$ 1.087,88		R\$ -	43,69
11.2			ELEMENTOS EXTERNOS					R\$ 44.625,70		R\$ -	
11.2.1			EXECUÇÃO DE MESAS E BANCOS					R\$ 20.109,10			
11.2.1.1	CDHU	09.02.060	Forma curva em compensado para estrutura aparente	M2	8,10	R\$ 196,20	R\$ 252,74	R\$ 2.047,19		R\$ -	8,10
11.2.1.2	CDHU	09.04.020	Forma em tubo de papelão com diâmetro de 25 cm	M	11,82	R\$ 83,00	R\$ 106,92	R\$ 1.263,79		R\$ -	11,82
11.2.1.3	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	4,67	R\$ 382,08	R\$ 492,19	R\$ 2.298,52		R\$ -	4,67
11.2.1.4	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	4,67	R\$ 71,14	R\$ 91,64	R\$ 427,95		R\$ -	4,67
11.2.1.5	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	138,45	R\$ 9,46	R\$ 12,18	R\$ 1.686,32		R\$ -	138,45
11.2.1.6	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	33,98	R\$ 10,35	R\$ 13,33	R\$ 452,95		R\$ -	33,98
11.2.1.7	CDHU	35.04.120	Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm	UN	19,00	R\$ 487,52	R\$ 628,02	R\$ 11.932,38		R\$ -	19,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL

ENDEREÇO DA INTERVENÇÃO: PRAÇA 9 DE ABRIL - FRENTE PARA RUA SÃO PAULO, S/Nº, CENTRO - CONCHAL/SP - CEP: 13835-049	BDI: 28,82%	11,10%
	COM DESONERAÇÃO	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE FEIRA PERMANENTE - "ESPAÇO DO ARTESÃO"		

ITEM/SUB ITEM	FONTE	COD. FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	SETIMA MEDIÇÃO 17/03/2026 à 16/04/2026	SALDO
11.2.2			EXECUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL					R\$ 24.516,60	R\$ -	
11.2.2.1	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	43,20	R\$ 5,80	R\$ 7,47	R\$ 322,70	R\$ -	43,20
11.2.2.2	CDHU	14.11.261	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A	M2	21,60	R\$ 95,40	R\$ 122,89	R\$ 2.654,42	R\$ -	21,60
11.2.2.3	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	43,20	R\$ 18,72	R\$ 24,11	R\$ 1.041,55	R\$ -	43,20
11.2.2.4	CDHU	19.03.060	Revestimento em pedra mineira comum	M2	43,20	R\$ 281,36	R\$ 362,44	R\$ 15.657,40	R\$ -	43,20
11.2.2.5	CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	27,56	R\$ 132,43	R\$ 170,59	R\$ 4.701,46	R\$ -	27,56
11.2.2.6	CDHU	11.05.040	Argamassa graute	M3	0,32	R\$ 337,37	R\$ 434,60	R\$ 139,07	R\$ -	0,32
11.3			COMUNICAÇÃO VISUAL					R\$ 15.127,63	R\$ -	
11.3.1	CDHU	06.02.040	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m	M3	1,00	R\$ 65,45	R\$ 84,31	R\$ 84,31	R\$ -	1,00
11.3.2	CDHU	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	3,00	R\$ 54,35	R\$ 70,01	R\$ 210,03	R\$ -	3,00
11.3.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,01	R\$ 145,42	R\$ 187,33	R\$ 1,87	R\$ -	0,01
11.3.4	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	1,44	R\$ 85,18	R\$ 109,72	R\$ 157,99	R\$ -	1,44
11.3.5	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	0,21	R\$ 365,11	R\$ 470,33	R\$ 98,76	R\$ -	0,21
11.3.6	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,21	R\$ 142,28	R\$ 183,28	R\$ 38,48	R\$ -	0,21
11.3.7	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	52,14	R\$ 9,46	R\$ 12,18	R\$ 635,06	R\$ -	52,14
11.3.8	CDHU	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	1,80	R\$ 16,26	R\$ 20,94	R\$ 37,69	R\$ -	1,80
11.3.9	CDHU	15.03.150	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	KG	255,36	R\$ 16,08	R\$ 20,71	R\$ 5.288,50	R\$ -	255,36
11.3.10	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	10,50	R\$ 39,09	R\$ 50,35	R\$ 528,67	R\$ -	10,50
11.3.11	CDHU	27.02.011	Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 6 mm	M2	10,50	R\$ 491,89	R\$ 633,65	R\$ 6.653,32	R\$ -	10,50
11.3.12	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	255,36	R\$ 3,22	R\$ 4,14	R\$ 1.057,19	R\$ -	255,36
11.3.13	CDHU	41.14.090	Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	1,00	R\$ 156,49	R\$ 201,59	R\$ 201,59	R\$ -	1,00
11.3.14	CDHU	41.02.551	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W	UN	2,00	R\$ 24,92	R\$ 32,10	R\$ 64,20	R\$ -	2,00
11.3.15	CDHU	41.09.750	Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V	UN	1,00	R\$ 54,32	R\$ 69,97	R\$ 69,97	R\$ -	1,00
11.4			ILUMINAÇÃO EXTERNA					R\$ 9.106,62	R\$ -	
11.4.1	CDHU	41.10.500	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m	UN	4,00	R\$ 1.020,00	R\$ 1.313,96	R\$ 5.255,84	R\$ -	4,00
11.4.2	CDHU	41.11.721	Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso de 6250 a 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W - potência 40 W/59 W	UN	5,00	R\$ 506,90	R\$ 652,98	R\$ 3.264,90	R\$ -	5,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL

ENDEREÇO DA INTERVENÇÃO: PRAÇA 9 DE ABRIL - FRENTE PARA RUA SÃO PAULO, S/Nº, CENTRO - CONCHAL/SP - CEP: 13835-049	BDI: 28,82%	11,10%
	COM DESONERAÇÃO	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE FEIRA PERMANENTE - "ESPAÇO DO ARTESÃO"		

ITEM/SUB ITEM	FONTE	COD. FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	SETIMA MEDIÇÃO 17/03/2026 à 16/04/2026		SALDO
11.4.3	CDHU	41.11.450	Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala	UN	1,00	R\$ 113,90	R\$ 146,72	R\$ 146,72		R\$ -	1,00
11.4.4	CDHU	41.11.440	Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala	UN	3,00	R\$ 87,59	R\$ 112,83	R\$ 338,49		R\$ -	3,00
11.4.5	CDHU	40.11.010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	1,00	R\$ 78,15	R\$ 100,67	R\$ 100,67		R\$ -	1,00
12			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 54.429,59		R\$ -	
12.1			LIMPEZA FINAL					R\$ 54.429,59		R\$ -	
12.1.1	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	219,00	R\$ 11,80	R\$ 15,20	R\$ 3.328,80		R\$ -	219,00
12.1.2	CDHU	54.07.040	Passeio em mosaico português	M2	118,77	R\$ 334,00	R\$ 430,25	R\$ 51.100,79		R\$ -	48,77
Total sem BDI								R\$ 761.377,19			
Total do BDI								R\$ 213.622,81			
Total Geral								R\$ 975.000,00	VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 76.636,75	

Taubaté, 16 de Abril de 2026.

REPASSE CONVÊNIO	R\$ 782.669,16	REPASSE CONVÊNIO	R\$ 61.519,20
CONTRAPARTIDA MUNICÍPIO	R\$ 192.330,84	CONTRAPARTIDA MUNICÍPIO	R\$ 15.117,55

ECOFORT ENGENHARIA LTDA
CNPJ. 28.339.368/0001-06