



MG Empreiteira e Construtora LTDA.
CNPJ: 03.914.296/0001-44 / I.E.: 182.140.656.115
Rua Moji das Cruzes, 118, Vila Santo Antônio - Araras / SP.
FONE: (19) 3544-5793 e-mail: licitação@mgconstrutoraltda.com.br


Prefeitura do Município de Conchal.
Departamento de Licitações e Contratos.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
PPROCESSO ADM: 2.279/25

OBRA : REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA ENDEREÇO: RUA DOS COLETTA , N°S/N -
CONJUNTO HABITACIONAL BARROS MUNHOZ - CONCHAL/SP

Período: 16/03/2026 - 29/05/2026

BDI 28,82 %																
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Medição 01			Acumulado Total			Saldo		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				17.924,22	Quant.	R\$ TOTAL	%	Quant.	R\$ TOTAL	%	Quant.	R\$ TOTAL	%
1.1	02.02.120	CPOS/CDHU	Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m²	UNME S	6	1.179,34	7.076,04	1	1.179,34	16,00%	1,00	1.179,34	16,00%	5,00	5.896,70	83,00%
1.2	02.08.050	CPOS/CDHU	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m²	6	256,94	1.541,64	6	1.541,64	100,00%	6,00	1.541,64	100,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3	02.01.180	CPOS/CDHU	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNME S	6	1.551,09	9.306,54	1	1.551,09	16,00%	1,00	1.551,09	16,00%	5,00	7.755,45	83,00%
2			PAISAGISMO E URBANISMO				196.534,77									
2.1			PASSEIOS EM CONCRETO				64.402,57									
2.1.1	02.10.060	CPOS/CDHU	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	206,85	2,17	448,86	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	206,85	448,86	100,00%
2.1.2	06.01.020	CPOS/CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	20,68	62,11	1.284,43	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,68	1.284,43	100,00%
2.1.3	1002005	SIURB	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	79,65	49,33	3.929,13	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	79,65	3.929,13	100,00%
2.1.4	00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	m³	79,65	68,91	5.488,68	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	79,65	5.488,68	100,00%
2.1.5	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	206,85	5,19	1.073,55	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	206,85	1.073,55	100,00%
2.1.6	11.18.040	CPOS/CDHU	Lastro de pedra britada	m³	20,68	261,67	5.411,33	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,68	5.411,33	100,00%
2.1.7	17.05.100	CPOS/CDHU	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa	m³	14,47	1.283,83	18.577,02	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	14,47	18.577,02	100,00%
2.1.8	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	30,83	821,25	25.319,13	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30,83	25.319,13	100,00%
2.1.9	30.06.100	CPOS/CDHU	Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento	UN	3	292,12	876,36	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	876,36	100,00%
2.1.10	11.20.050	CPOS/CDHU	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	102,12	14,50	1.480,74	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	102,12	1.480,74	100,00%
2.1.11	11.18.060	CPOS/CDHU	Lona plástica preta - uso geral	m²	206,85	1,84	380,60	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	206,85	380,60	100,00%
2.1.12	03.01.020	CPOS/CDHU	Demolição manual de concreto simples	m³	0,26	273,34	71,06	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,26	71,06	100,00%
2.1.13	30.04.030	CPOS/CDHU	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	m²	0,37	166,71	61,68	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,37	61,68	100,00%
2.2			VEGETAÇÃO				6.849,00									
2.2.1	34.02.100	CPOS/CDHU	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	m²	300	22,83	6.849,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300,00	6.849,00	100,00%
2.3			ILUMINAÇÃO				65.611,21									
2.3.1	06.01.020	CPOS/CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	13,48	62,11	837,24	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	13,48	837,24	100,00%
2.3.2	38.13.010	CPOS/CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	168,59	8,86	1.493,70	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	168,59	1.493,70	100,00%
2.3.3	39.26.030	CPOS/CDHU	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	1205,1	9,51	11.460,50	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1205,10	11.460,50	100,00%
2.3.4	41.10.500	CPOS/CDHU	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m	UN	12	1.445,81	17.349,72	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12,00	17.349,72	100,00%
2.3.5	41.11.450	CPOS/CDHU	Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala	UN	12	152,48	1.829,76	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12,00	1.829,76	100,00%
2.3.6	41.11.721	CPOS/CDHU	Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso de 6250 a 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W - potência 40 W/59 W	UN	24	646,01	15.504,24	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	24,00	15.504,24	100,00%
2.3.7	40.11.010	CPOS/CDHU	Relé fotolétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	12	125,09	1.501,08	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12,00	1.501,08	100,00%
2.3.8	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	12	275,55	3.306,60	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12,00	3.306,60	100,00%
2.3.9	37.13.660	CPOS/CDHU	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	1	344,24	344,24	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	344,24	100,00%
2.3.10	37.13.610	CPOS/CDHU	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	12	73,80	885,60	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12,00	885,60	100,00%
2.3.11	37.03.200	CPOS/CDHU	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1	722,77	722,77	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	722,77	100,00%
2.3.12	41.12.210	CPOS/CDHU	Projektor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W	UN	8	1.245,25	9.962,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8,00	9.962,00	100,00%
2.3.13	24.02.450	CPOS/CDHU	Grade de proteção para caixilhos	m²	0,16	1.526,05	244,16	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,16	244,16	100,00%



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
PPROCESSO ADM: 2.279/25

Periodo: 16/03/2026 - 29/05/2026

BDI 28,82 %																
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Medição 01			Acumulado Total			Saldo		
2.3.14	105924	SINAPI	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 02/2025	UN	8	21,20	169,60		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8,00	169,60	100,00%
2.4			MOBILIARIO				15.060,52									
2.4.1	35.04.120	CPOS/CDHU	Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm	UN	12	733,32	8.799,84		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12,00	8.799,84	100,00%
2.4.2	35.20.050	CPOS/CDHU	Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros	UN	4	1.565,17	6.260,68		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	6.260,68	100,00%
2.5			BEBEDOUROS				13.750,27									
2.5.1	02.10.060	CPOS/CDHU	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	5,2	2,17	11,28		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,20	11,28	100,00%
2.5.2	99251	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	1	375,20	375,20		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	375,20	100,00%
2.5.3	46.01.020	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	36,41	38,46	1.400,32		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	36,41	1.400,32	100,00%
2.5.4	11.01.160	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 30 MPa	m³	0,46	679,31	312,48		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,46	312,48	100,00%
2.5.5	09.02.040	CPOS/CDHU	Forma plana em compensado para estrutura aparente	m²	5,72	252,39	1.443,67		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,72	1.443,67	100,00%
2.5.6	10.02.020	CPOS/CDHU	Armadura em tela soldada de aço	KG	8,51	13,22	112,50		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8,51	112,50	100,00%
2.5.7	19.01.022	CPOS/CDHU	Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido	m²	5,72	610,42	3.491,60		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,72	3.491,60	100,00%
2.5.8	44.03.510	CPOS/CDHU	Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´	UN	5	795,27	3.976,35		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	3.976,35	100,00%
2.5.9	49.06.020	CPOS/CDHU	Grelha em ferro fundido para caixas e canais	m²	0,16	1.418,28	226,92		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,16	226,92	100,00%
2.5.10	46.05.020	CPOS/CDHU	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	17,5	57,77	1.010,97		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17,50	1.010,97	100,00%
2.5.11	46.02.050	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	4	57,26	229,04		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	229,04	100,00%
2.5.12	06.01.020	CPOS/CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	5,2	62,11	322,97		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,20	322,97	100,00%
2.5.13	11.18.040	CPOS/CDHU	Lastro de pedra britada	m³	0,26	261,67	68,03		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,26	68,03	100,00%
2.5.14	17.05.100	CPOS/CDHU	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa	m³	0,36	1.283,83	462,17		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,36	462,17	100,00%
2.5.15	10.02.020	CPOS/CDHU	Armadura em tela soldada de aço	KG	5,04	13,22	66,62		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,04	66,62	100,00%
2.5.16	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	0,61	13,33	8,13		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,61	8,13	100,00%
2.5.17	47.01.020	CPOS/CDHU	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´	UN	2	111,23	222,46		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	222,46	100,00%
2.5.18	11.18.060	CPOS/CDHU	Lona plástica preta - uso geral	m²	5,2	1,84	9,56		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,20	9,56	100,00%
2.6			QUIOSQUES				24.056,21									
2.6.1	02.10.060	CPOS/CDHU	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	23,4	2,17	50,77		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	23,40	50,77	100,00%
2.6.2	06.01.020	CPOS/CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	0,86	62,11	53,41		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,86	53,41	100,00%
2.6.3	12.01.041	CPOS/CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	18	99,34	1.788,12		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	18,00	1.788,12	100,00%
2.6.4	11.03.090	CPOS/CDHU	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	0,91	655,16	596,19		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,91	596,19	100,00%
2.6.5	09.02.040	CPOS/CDHU	Forma plana em compensado para estrutura aparente	m²	0,24	252,39	60,57		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,24	60,57	100,00%
2.6.6	11.18.040	CPOS/CDHU	Lastro de pedra britada	m³	1,17	261,67	306,15		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,17	306,15	100,00%
2.6.7	17.05.100	CPOS/CDHU	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa	m³	1,63	1.283,83	2.092,64		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,63	2.092,64	100,00%
2.6.8	11.18.060	CPOS/CDHU	Lona plástica preta - uso geral	m²	23,4	1,84	43,05		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	23,40	43,05	100,00%
2.6.9	10.02.020	CPOS/CDHU	Armadura em tela soldada de aço	KG	22,69	13,22	299,96		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	22,69	299,96	100,00%
2.6.10	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	79,96	13,33	1.065,86		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	79,96	1.065,86	100,00%
2.6.11	10.01.060	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	51	14,08	718,08		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	51,00	718,08	100,00%
2.6.12	14.02.070	CPOS/CDHU	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço aparente	m²	14,76	277,71	4.098,99		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	14,76	4.098,99	100,00%
2.6.13	10.02.020	CPOS/CDHU	Armadura em tela soldada de aço	KG	1,04	13,22	13,74		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,04	13,74	100,00%
2.6.14	15.01.010	CPOS/CDHU	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m	m²	21,18	222,70	4.716,78		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	21,18	4.716,78	100,00%
2.6.15	16.02.030	CPOS/CDHU	Telha de barro tipo romana	m²	21,18	84,49	1.789,49		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	21,18	1.789,49	100,00%
2.6.16	16.02.230	CPOS/CDHU	Cumeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	M	27	39,32	1.061,64		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	27,00	1.061,64	100,00%
2.6.17	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	21,18	29,75	630,10		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	21,18	630,10	100,00%
2.6.18	44.04.050	CPOS/CDHU	Prateleira em granito com espessura de 3 cm	m²	1,92	1.091,41	2.095,50		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,92	2.095,50	100,00%
2.6.19	15.03.131	CPOS/CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	57,28	38,67	2.215,01		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	57,28	2.215,01	100,00%
2.6.20	33.11.050	CPOS/CDHU	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	6,09	59,14	360,16		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6,09	360,16	100,00%
2.7			PISOS ACADEMIA AO AR LIVRE E RECREAÇÃO				6.804,99									



MG Empreiteira e Construtora LTDA.
CNPJ: 03.914.296/0001-44 / I.E.: 182.140.656.115
Rua Moji das Cruzes, 118, Vila Santo Antônio - Araras / SP.
FONE: (19) 3544-5793 e-mail: licitação@mgconstrutoraltda.com.br

Prefeitura do Município de Conchal.
Departamento de Licitações e Contratos.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
PPROCESSO ADM: 2.279/25

OBRA : REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA ENDEREÇO: RUA DOS COLETTA , N°S/N -
CONJUNTO HABITACIONAL BARROS MUNHOZ - CONCHAL/SP

Periodo: 16/03/2026 - 29/05/2026

BDI 28,82 %																
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Medição 01			Acumulado Total			Saldo		
2.7.1	02.10.060	CPOS/CDHU	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	54,08	2,17	117,35		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	54,08	117,35	100,00%
2.7.2	06.01.020	CPOS/CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	5,4	62,11	335,39		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,40	335,39	100,00%
2.7.3	11.18.040	CPOS/CDHU	Lastro de pedra britada	m³	2,7	261,67	706,50		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,70	706,50	100,00%
2.7.4	17.05.100	CPOS/CDHU	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa	m³	3,78	1.283,83	4.852,87		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,78	4.852,87	100,00%
2.7.5	10.02.020	CPOS/CDHU	Armadura em tela soldada de aço	KG	52,45	13,22	693,38		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	52,45	693,38	100,00%
2.7.6	11.18.060	CPOS/CDHU	Lona plástica preta - uso geral	m²	54,08	1,84	99,50		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	54,08	99,50	100,00%
3			REVITALIZAÇÃO DA CAIXA DE AREIA				29.047,22									
3.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024	m²	170	7,52	1.278,40	30	225,60	17,00%	30,00	225,60	17,00%	140,00	1.052,80	82,00%
3.2	102693	SINAPI	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF 07/2021	M	68,5	152,81	10.467,48		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	68,50	10.467,48	100,00%
3.3	17.02.120	CPOS/CDHU	Emboço comum	m²	45,6	28,49	1.299,14		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	45,60	1.299,14	100,00%
3.4	17.02.220	CPOS/CDHU	Reboco	m²	45,6	16,24	740,54		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	45,60	740,54	100,00%
3.5	33.10.030	CPOS/CDHU	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	m²	45,6	41,85	1.908,36		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	45,60	1.908,36	100,00%
3.6	11.18.160	CPOS/CDHU	Enchimento de nichos em geral, com areia	m³	34	362,16	12.313,44		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	34,00	12.313,44	100,00%
3.7	46.05.020	CPOS/CDHU	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	18	57,77	1.039,86		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	18,00	1.039,86	100,00%
4			REVITALIZAÇÃO DA QUADRA				244.380,88									
4.1			REVITALIZAÇÃO DO PISO				78.267,82									
4.1.1	55.01.070	CPOS/CDHU	Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos	m²	600	7,52	4.512,00	600	4.512,00	100,00%	600,00	4.512,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4.1.2	17.40.020	CPOS/CDHU	Reparos em pisos de alta resistência fundidos no local - estucamento e polimento	m²	600	56,53	33.918,00	100	5.653,00	16,00%	100,00	5.653,00	16,00%	500,00	28.265,00	83,00%
4.1.3	11.20.090	CPOS/CDHU	Selante endurecedor de concreto antipó	m²	600	10,92	6.552,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	6.552,00	100,00%
4.1.4	32.07.226	CPOS/CDHU	Selante elástico monocomponente a base de poliuretano (PU) para juntas de dilatação	M	190	9,49	1.803,10		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	190,00	1.803,10	100,00%
4.1.5	33.10.070	CPOS/CDHU	Borracha clorada em massa, inclusive preparo	m²	600	50,74	30.444,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	30.444,00	100,00%
4.1.6	33.09.020	CPOS/CDHU	Borracha clorada para faixas demarcatórias	M	259,68	4,00	1.038,72		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	259,68	1.038,72	100,00%
4.2			REVITALIZAÇÃO DA ALVENARIA				14.463,75									
4.2.1	03.03.040	CPOS/CDHU	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	m²	119	7,44	885,36	47,6	354,14	40,00%	47,60	354,14	40,00%	71,40	531,21	60,00%
4.2.2	17.02.020	CPOS/CDHU	Chapisco	m²	119	8,68	1.032,92	47,6	413,16	40,00%	47,60	413,16	40,00%	71,40	619,75	60,00%
4.2.3	33.01.280	CPOS/CDHU	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	M	30	64,88	1.946,40	12	778,56	40,00%	12,00	778,56	40,00%	18,00	1.167,84	60,00%
4.2.4	17.02.120	CPOS/CDHU	Emboço comum	m²	119	28,49	3.390,31	47,6	1.356,12	40,00%	47,60	1.356,12	40,00%	71,40	2.034,18	60,00%
4.2.5	17.02.220	CPOS/CDHU	Reboco	m²	119	16,24	1.932,56	47,6	773,02	40,00%	47,60	773,02	40,00%	71,40	1.159,53	60,00%
4.2.6	33.10.030	CPOS/CDHU	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	m²	119	41,85	4.980,15	47,6	1.992,06	40,00%	47,60	1.992,06	40,00%	71,40	2.988,09	60,00%
4.2.7	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	22,21	13,33	296,05	8,884	118,42	40,00%	8,88	118,42	40,00%	13,33	177,63	60,00%
4.3			FECHAMENTOS				139.329,38									
4.3.1	24.02.100	CPOS/CDHU	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	m²	2,2	1.312,83	2.888,22		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,20	2.888,22	100,00%
4.3.2	33.11.050	CPOS/CDHU	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	2,2	59,14	130,10		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,20	130,10	100,00%
4.3.3	104801	SINAPI	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	272	22,24	6.049,28	272	6.049,28	100,00%	272,00	6.049,28	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.4	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021	m²	403,9	263,37	106.375,14		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	403,90	106.375,14	100,00%
4.3.5	33.11.050	CPOS/CDHU	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	403,9	59,14	23.886,64		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	403,90	23.886,64	100,00%
4.4			PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS				12.319,93									
4.4.1	42.01.020	CPOS/CDHU	Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado	UN	4	116,67	466,68		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	466,68	100,00%
4.4.2	39.04.070	CPOS/CDHU	Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 35 mm²	M	32	55,14	1.764,48		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	32,00	1.764,48	100,00%



MG Empreiteira e Construtora LTDA.
CNPJ: 03.914.296/0001-44 / I.E.: 182.140.656.115
Rua Moji das Cruzes, 118, Vila Santo Antônio - Araras / SP.
FONE: (19) 3544-5793 e-mail: licitação@mgconstrutoraltda.com.br

Prefeitura do Município de Conchal.
Departamento de Licitações e Contratos.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
PPROCESSO ADM: 2.279/25

OBRA : REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA ENDEREÇO: RUA DOS COLETTA , N°S/N -
CONJUNTO HABITACIONAL BARROS MUNHOZ - CONCHAL/SP

Periodo: 16/03/2026 - 29/05/2026

BDI 28,82 %																
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Medição 01			Acumulado Total			Saldo		
4.4.3	39.04.080	CPOS/CDHU	Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 50 mm²	M	105,69	75,06	7.933,09		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	105,69	7.933,09	100,00%
4.4.4	42.05.310	CPOS/CDHU	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	UN	2	37,74	75,48		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	75,48	100,00%
4.4.5	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	6,34	139,76	886,07		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6,34	886,07	100,00%
4.4.6	38.01.100	CPOS/CDHU	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2" - com acessórios	M	8	69,93	559,44		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8,00	559,44	100,00%
4.4.7	06.11.040	CPOS/CDHU	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	6,34	23,16	146,83		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6,34	146,83	100,00%
4.4.8	42.05.390	CPOS/CDHU	Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm²	UN	2	3,80	7,60		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	7,60	100,00%
4.4.9	42.05.210	CPOS/CDHU	Haste de aterramento de 5/8" x 3 m	UN	2	240,13	480,26		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	480,26	100,00%
5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				11.872,14		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	480,26	100,00%
5.1	1001006	SIURB	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m³	38,03	61,48	2.338,08	10	614,80	26,00%	10,00	614,80	26,00%	28,03	1.723,28	73,00%
5.2	55.01.030	CPOS/CDHU	Limpeza complementar com hidrojateamento	m²	886,89	10,75	9.534,06	886,89	9.534,06	100,00%	886,89	9.534,06	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Total Geral				499.759,23		36.646,29	7,00%		36.646,29	100,00%		463.112,94	92,00%

Araras, 29 de maio de 2026

Geverson Rodrigo Anastácio
Eng. Civil - Responsável Técnico
CREA / SP: 5069500348