



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-80

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DE OBRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER CONTENDO 1.582,86M², NO RESIDENCIAL BELA VISTA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PLANO DE AÇÃO 09032024-073624 - PROGRAMA 09032024 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202440940005.

		Empresa Contratada		RODRIGO GODOY LTDA - CNPJ: 21.706.616/0001-52						
		Contrato		010/2025						
		Nº Processo		413/2024						
		Tipo Modalidade / Nº		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2024						
		Vigência		14/02/2025 - 14/12/2025						
item	descrição	unid	qtd licitada	qtd aditada	qtd suprimida	val unit licitado	val executado	val aditado	val suprimido	val total acumulado
1.	PRAÇA BELA VISTA									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-								
1.1.0.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00			R\$ 546,95	R\$ 2.187,80			R\$ 2.187,80
1.1.0.2.	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	4,00			R\$ 1.054,66	R\$ 4.218,64			R\$ 4.218,64
1.1.0.3.	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	4,00			R\$ 1.338,14	R\$ 5.352,56			R\$ 5.352,56
N/A	TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0	8		R\$ 85,72		R\$ 685,76		R\$ 685,76
N/A	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0	8		R\$ 39,88		R\$ 319,04		R\$ 319,04
1.2.	CALÇAMENTO	-	-							
1.2.0.1.	Lastro de pedra britada	M3	15,00			R\$ 245,54	R\$ 3.683,10			R\$ 3.683,10
1.2.0.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	37,00			R\$ 771,21	R\$ 28.534,77			R\$ 28.534,77
1.2.0.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	30,00	58		R\$ 52,47	R\$ 1.574,10	R\$ 3.043,84		R\$ 4.617,94
1.2.0.4.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	44,00	97		R\$ 48,34	R\$ 2.126,96	R\$ 4.688,98		R\$ 6.815,94
1.3.	ILUMINAÇÃO	-	-							

1.3.1.	PRAÇA	-	-						
1.3.1.1.	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 11,00 m	UN	3,00	1		R\$ 2.742,43	R\$ 8.227,29	R\$ 2.742,43	R\$ 10.969,72
1.3.1.2.	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	3,00	1		R\$ 10,59	R\$ 31,77	R\$ 10,60	R\$ 42,37
1.3.1.3.	Armação secundária tipo 1C - 2R	UN	3,00	1		R\$ 326,29	R\$ 978,87	R\$ 326,30	R\$ 1.305,17
1.3.1.4.	SUPORTE TUBULAR EM AÇO CARBONO PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR PARA 3 LUMINÁRIAS TIPO PÚBLICA EM LED 60,2MM, FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DO SUPORTE	UNIDADE	3,00	1		R\$ 384,76	R\$ 1.154,28	R\$ 384,77	R\$ 1.539,05
1.3.1.5.	Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14200 a 18000 lm, eficiência mínima de 120 lm/W - potência de 100 W/120 W	UN	9,00	3		R\$ 945,34	R\$ 8.508,06	R\$ 2.836,05	R\$ 11.344,11
1.3.1.6.	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	27,00			R\$ 5,26	R\$ 142,02		R\$ 142,02
1.3.1.7.	CABO MULTIPLEXADO TRIPLEX 10MM ISOLAÇÃO 0,6/1KV - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL (INCLUSO ACESSÓRIO PARA INSTALAÇÃO)	m	33,00	36		R\$ 22,00	R\$ 726,00	R\$ 792,00	R\$ 1.518,00
1.3.1.8.	CONECTOR PERFURANTE DERIVAÇÃO 35 MM ²	UNIDADE	6,00			R\$ 37,39	R\$ 224,34		R\$ 224,34
1.4.	CAMPO	-	-						
1.4.0.1.	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m	UN	6,00			R\$ 2.226,92	R\$ 13.361,52		R\$ 13.361,52
1.4.0.2.	Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm	UN	1,00			R\$ 294,33	R\$ 294,33		R\$ 294,33
1.4.0.3.	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	6,00			R\$ 10,59	R\$ 63,54		R\$ 63,54
1.4.0.4.	Armação secundária tipo 1C - 2R	UN	6,00			R\$ 326,29	R\$ 1.957,74		R\$ 1.957,74
1.4.0.5.	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	18,00			R\$ 5,26	R\$ 94,68		R\$ 94,68
1.4.0.6.	Projeto LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W	UN	6,00			R\$ 1.007,01	R\$ 6.042,06		R\$ 6.042,06
1.4.0.7.	CABO MULTIPLEXADO TRIPLEX 10MM ISOLAÇÃO 0,6/1KV - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL (INCLUSO ACESSÓRIO PARA INSTALAÇÃO)	m	130,00			R\$ 22,00	R\$ 2.860,00		R\$ 2.860,00
1.4.0.8.	Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala	UN	6,00			R\$ 109,55	R\$ 657,30		R\$ 657,30
1.4.0.9.	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	1,00			R\$ 106,79	R\$ 106,79		R\$ 106,79
1.4.0.10.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00			R\$ 66,73	R\$ 66,73		R\$ 66,73
1.4.0.11.	Contator de potência 16 A - 2na+2nf	UN	1,00			R\$ 376,61	R\$ 376,61		R\$ 376,61
1.4.0.12.	CONECTOR PERFURANTE DERIVAÇÃO 35 MM ²	UNIDADE	12,00			R\$ 37,39	R\$ 448,68		R\$ 448,68
1.5.	CAMPO DE FUTEBOL - PLANTIO	-	-						
1.5.0.1.	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	800,00			R\$ 20,86	R\$ 16.688,00		R\$ 16.688,00
1.5.0.2.	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)	M2	256,00	779		R\$ 16,42	R\$ 4.203,52	R\$ 12.798,97	R\$ 17.002,49

R\$ 143.520,80

Guariba, 22 de abril de 2026

RAFAEL FRANCISCO FAVERO
 ENGENHEIRO CIVIL
 FISCAL DE CONTRATOS