

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Convênio PAEM/Educação Infantil/2014 Município: São João da Boa Vista

U.E.: CRECHE PARQUE DOS RESEDÁS (Licitação).

Código FDE: 12.01.901 PI nº: 2013/01076 Processo nº: 04718/2013-SE

Data: 26/08/2014

Etapas Construtivas	(%)	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		Total Etapas Obra - (R\$)	Total Etapas Obra - (%)
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0 - Serviços Preliminares	0,29	4.760,00	0,29													4.760,00	0,29
2.0 - Infra Estrutura	14,16	229.193,05	14,16													229.193,05	14,16
3.0 - Super Estrutura	15,66	88.732,17	5,48	164.791,13	10,18											253.523,30	15,66
4.0 - Alvenaria e Outros Elementos Divisórios	4,16			32.553,60	2,01	34.775,90	2,15									67.329,50	4,16
5.0 - Elementos de Madeira/Componentes Especiais	4,07					32.915,53	2,03	32.915,53	2,03							65.831,05	4,07
6.0 - Elementos Metálicos/Componentes Especiais	10,85					45.655,31	2,82	74.885,19	4,62	55.213,32	3,41					175.753,82	10,85
7.0 - Cobertura	2,94					28.868,85	1,78	18.760,01	1,16							47.628,86	2,94
8.0 - Instalações Hidráulicas	11,45			19.332,55	1,19	41.504,70	2,56	41.504,70	2,56	41.504,70	2,56	41.504,70	2,56			185.351,35	11,45
9.0 - Instalações Elétricas	6,61			19.332,55	1,19	41.504,70	2,56	35.028,06	2,16	11.085,58	0,68					106.950,89	6,61
11.0 - Impermeabilizações/Juntas de Dilatação	0,43			5.752,86	0,36	1.131,15	0,07									6.884,01	0,43
12.0 - Revestimento	5,73					15.340,98	0,95	38.680,05	2,39	38.680,05	2,39					92.701,07	5,73
13.0 - Pisos Internos/Rodapés/Peitoris	6,36									95.254,53	5,88	5.125,30	0,32	2.550,18	0,16	102.930,01	6,36
14.0 - Vidros	1,05											11.050,76	0,68	5.984,12	0,37	17.034,88	1,05
15.0 - Pinturas	2,98											22.546,79	1,39	25.631,96	1,58	48.178,75	2,98
16.0 - Serviços Complementares	13,29	1.131,15	0,07	1.131,15	0,07	1.131,15	0,07	1.131,15	0,07	1.131,15	0,07	685,88	0,04	208.766,78	12,89	215.108,43	13,29
Total Geral Obra - Item - A	100,0	323.816,37	20,00	242.893,84	15,00	242.828,27	15,00	242.904,68	15,00	242.869,33	15,00	80.913,43	5,00	242.933,04	15,00	1.619.158,97	100,00
		323.816,37	20,00	566.710,22	35,00	809.538,49	50,00	1.052.443,17	65,00	1.295.312,50	80,00	1.376.225,93	85,00	1.619.158,97	100,00	1.619.158,97	100,00

São João da Boa Vista, 26 de agosto de 2014

 Maria Helena Angelini Santana
 Município de São João da Boa Vista
 Diretora do Departamento de Educação - Em Substituição

 Fred Marcon Westin
 Eng. Civil / Sanitarista - CREA: 0601137190
 Assessoria do Departamento de Educação