



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

TERMO DE ADITAMENTO Nº 009/2024

Livro 06 - Folhas nº 129 a 134

PROCESSO Nº 4851/2022

TOMADA DE PREÇOS DE Nº 039/2022

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-2023 DE “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “EUGÊNIO TROVATTI”, NA AV. DR. NILO RODRIGUES DA SILVA, S/N BUENO DE ANDRADA- SP, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL” QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA E A EMPRESA DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP.

O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público integrante da Administração Direta, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, com sede à Rua São Bento, n.º 840, Centro, CEP. 14801-901, através da Secretaria Municipal da Educação, representada pela Sra. Secretária Municipal Sra. CLÉLIA MARA DOS SANTOS, ordenadora de despesa e autoridade competente devidamente designada pelo Decreto Municipal nº 13.425/2024 de lavra do Exmo. Prefeito Municipal, denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP, com sede na Avenida Antônio Fiscarelli, 525 – Jd. Adalberto Roxo 2 – Araraquara SP, inscrita no CNPJ sob nº 14.840.879/0001-94, neste ato representado pelo DONIZETE PEREIRA DA SILVA, devidamente autorizada pela Secretária Municipal em 03 de junho de 2024 através do Despacho 16 do Protocolo 28.759/2024, acordam em celebrar o presente instrumento, com base na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e mediante as seguintes cláusulas e condições:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O objeto do presente Termo Aditivo é o acréscimo no importe de 8,86% (oito e virgula oitenta e seis por cento) do valor inicial do Contrato 001/2023, a partir da data da assinatura deste Aditivo, para atendimento das necessidades da administração pública, com fundamento no art. 58, inciso I e no art. 65, inciso I, alínea “a”, inciso II, alínea “b” e § 1º, todos da Lei Federal nº 8.666/1993.

		%
CONTRATO Nº 046-2022	R\$ 1.087.676,39	100
TERMO DE ADITAMENTO Nº 009-2024	R\$ 96.374,54	8,86
	R\$ 1.184.050,93	108,86

1.2 É parte integrante deste Aditivo a planilha com os itens a serem acrescidos (Anexo I) e o novo cronograma físico-financeiro (Anexo II).

1.3 O CONTRATANTE e a CONTRATADA reconhecem que não haverá prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DA DESPESA DECORRENTE

2.1 O valor acrescido a contratação é de R\$ 96.374,54 (noventa e seis mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), conforme tabela do Anexo I.

2.2 O valor atualizado da contratação perfaz o total de R\$ 1.184.050,93 (um milhão, cento e oitenta e quatro mil, cinquenta reais e noventa e três centavos).

2.3 Ao valor unitário de cada quantitativo acrescido, foi mantida e assegurada a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência apurado na fase interna da licitação, conforme abatimento de preço ofertado pela contratada em sua proposta.

2.4 A despesa decorrente do acréscimo correrá à conta da dotação orçamentária codificada sob nº 663 - 10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.2100000.

2.5 Para a cobertura da despesa decorrente do acréscimo, foi emitida a Nota de Empenho nº 13339/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA

3.1 Para garantir o fiel cumprimento do contrato, a CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura deste Termo, comprovante



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

de renovação da garantia, para o novo prazo de vencimento e valor atualizado, na razão de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

4.1 O presente Aditivo será publicado, por extrato, na forma determinada pelo parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

5.1 Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições previstas no Contrato 001/2023 que não conflitem com as disposições constantes do presente Termo.

E, por estarem, assim, justos e acordados, firmam o presente na presença das testemunhas abaixo.

Araraquara, 06 de junho de 2024

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP
DONIZETI PEREIRA DA SILVA

TESTEMUNHAS:

1) - _____
ALESSANDRO A. ANDROUKOWITCH

2) - _____
FABIO A. FERREIRA DA SILVA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22, Vila Xavier
CEP 14.810-038, Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

ANEXO I – PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇOS UNITÁRIOS



D.P.S
Construtora & Empreendimentos Habitacionais
Av. Antônio Figueiredo nº 52 Jd. Adalberto Rêgo 2
Araraquara - SP CEP: 14805-753
CNPJ: 14.840.876/0001-94
Fone: (16) 33760-3039

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ADITAMENTO

OBRA:- Reforma e Ampliação do CER "Eugênio Trovatti"
LOCAL: Avenida Dr. Nilo Rodrigues da Silva, s/n

Item	Código	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant.	Preço Unit.	Preço Total	Previsto	Acréscimo	Supressão
A Reforma Geral e Adequações (Faldário, Berçário, Refeitório, Sala Estruturada, Diretoria, Cozinha, Despensa, Sanitário de Funcionários, Sanitário PcD e Depósito)									
2	Reforço Estrutural								
2.2		Reforço no Prédio Existente para cobertura							
2.2.1	Licendo	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³		R\$ 40,00	R\$ -	2,96	2,96	R\$ 118,40
2.2.2	Licendo	Aço CA 50, armadura média	kg		R\$ 14,00	R\$ -	216,90	216,90	R\$ 3.036,60
2.2.3	Licendo	Forma em madeira comum para fundação	m²		R\$ 80,00	R\$ -	20,16	20,16	R\$ 1.612,80
2.2.4	Licendo	Concreto usinado fck = 25,0MPa	m³		R\$ 520,00	R\$ -	3,02	3,02	R\$ 1.570,40
2.2.5	Licendo	Lançamento e aplicação de concreto em fundação	m³		R\$ 140,00	R\$ -	3,02	3,02	R\$ 422,80
2.3		Estrutura Pilares e Viga Respaldo							
2.3.1	Licendo	Forma em compensado plastificado para estrutura aparente (vigas e pilares)	m²		R\$ 170,00	R\$ -	107,96	107,96	R\$ 18.353,20
2.3.2	Licendo	Aço CA 50, armadura média	kg		R\$ 14,00	R\$ -	589,51	589,51	R\$ 8.253,14
2.3.3	Licendo	Concreto usinado fck = 25,0MPa	m³		R\$ 520,00	R\$ -	11,69	11,69	R\$ 6.078,80
2.3.4	Licendo	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura	m³		R\$ 100,00	R\$ -	11,69	11,69	R\$ 1.169,00
2.4	21.01.030	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo	m²		R\$ 88,61		251,28	251,28	R\$ 22.265,92
Total do item 2						R\$ 61.500,00	R\$ -	R\$ 62.881,06	R\$ -
TOTAL ITEM A						R\$ 460.318,58	R\$ -	R\$ 62.881,06	R\$ -
B Ampliação e Área Externa (Multimeios/Recreação, Sanitários infantis masculino e feminino, Sala de professores, Varanda, Lavanderia, Acessos e Vegetação)									
2	Infraestrutura								
2.4	Licendo	Aço CA 50, armadura média	kg	490,00	R\$ 14,00	R\$ 6.860,00	1118,01	628,01	R\$ 8.792,14
2.5	Licendo	Forma em madeira comum para fundação	m²	64,90	R\$ 80,00	R\$ 5.192,00	162,20	97,30	R\$ 7.784,00
2.6	Licendo	Concreto usinado fck = 25,0MPa	m³	7,00	R\$ 520,00	R\$ 3.640,00	17,48	10,48	R\$ 5.449,60
2.7	Licendo	Lançamento e aplicação de concreto em fundação	m³	7,00	R\$ 140,00	R\$ 980,00	17,48	10,48	R\$ 1.467,20
Total do item 2						R\$ 40.653,96	R\$ -	R\$ 23.492,94	R\$ -
3	Estrutura								
3.3	Licendo	Aço CA 50, armadura média	kg	990,00	R\$ 14,00	R\$ 13.860,00	1011,51	21,51	R\$ 301,14
3.4	Licendo	Concreto usinado, fck = 25,0MPa	m³	11,00	R\$ 520,00	R\$ 5.720,00	11,37	0,37	R\$ 192,40
3.5	Licendo	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura	m³	11,00	R\$ 100,00	R\$ 1.100,00	11,37	0,37	R\$ 37,00
Total do item 3						R\$ 58.662,70	R\$ -	R\$ 530,54	R\$ -
4	Alvenaria								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

4.1	Licitado	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14cm.	m²	157,76	R\$ 75,00	R\$ 11.832,00	205,26		47,50	R\$ 3.562,50		
Total do item 4				R\$	23.824,05		R\$	-		R\$ 3.562,50		R\$ -
12 Revestimento												
12.1	Licitado	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, e = 5mm.	m²	124,44	R\$ 6,50	R\$ 808,86	209,44		85,00	R\$ 552,50		
12.2	Licitado	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8, e = 20mm.	m²	124,44	R\$ 35,00	R\$ 4.355,40	209,44		85,00	R\$ 2.975,00		
Total do item 12				R\$	27.555,34		R\$	-		R\$ 3.527,50		R\$ -
14 Pintura												
14.1	Licitado	Preparo das paredes externas para pintura, inclusive lixamento e correção das imperfeições.	m²	159,96	R\$ 5,00	R\$ 799,80	244,96		85,00	R\$ 425,00		
14.2	Licitado	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, cor a definir.	m²	159,96	R\$ 23,00	R\$ 3.679,08	244,96		85,00	R\$ 1.955,00		
Total do item 14				R\$	24.475,03		R\$	-		R\$ 2.380,00		R\$ -
TOTAL ITEM B				R\$	627.357,81		R\$	-		R\$ 33.493,48		R\$ -
TOTAL GERAL				R\$	1.087.676,39		R\$	-	Acréscimo	R\$ 96.374,54	Supressão	R\$ -

8,86%

OBS.: Tabela: CDHU167 e PIM 08/2022 com desoneração. O desconto (21,07%) e BDI (27,00%) foram aplicados para o cálculo do valor unitário do item 2.4

Donizeti Pereira da Silva - EPP
Donizeti Pereira da Silva
SOCIO DIRETOR
RG nº 29098865 SSP/SP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

ANEXO II – NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

D.P.S Construtora e Engenharia de Projetos e Instalações Av. Paulista, 1568 - 10º Andar - Bela Vista - São Paulo - SP																	
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO																	
OBRA: Reforma e ampliação do CER "Eugênio Trovati"																	
LOCAL: Avenida Dr. Nilo Rodrigues da Silva, s/n - Bueno de Andrade - SP																	
Prazo de execução = 450 (Quatrocentos e Cinquenta) dias.																	
Execução das Obras - Tempo em dias																	
SERVIÇOS	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	%	VALOR
A Reforma Geral e Adequações (Portões, Balcão, Relevo, Sala Estruturada, Divisória, Corredor, Desembarque, Sanitário de Funcionários, Sanitário PCD e Depósito)																34,64	R\$ 413.434,74
1 SERVIÇOS PRELIMINARES												3,70				0,00	0,00
2 REFORÇO ESTRUTURAL	3,83	7,47											0,30	0,85		4,02	R\$ 83.845,08
3 ALVENARIA																0,75	R\$ 8.407,50
4 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO														2,68		2,68	R\$ 30.767,00
5 ESQUADRIAS DE MADEIRA												0,06				0,90	R\$ 19.930,00
6 ESQUADRIAS METÁLICAS												1,39				1,31	R\$ 12.767,00
7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS														3,47		3,47	R\$ 88.322,00
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												2,22	0,50			2,73	R\$ 36.881,50
9 REVESTIMENTO												2,39	2,30			4,69	R\$ 52.926,61
10 PISO														2,48		2,48	R\$ 73.759,48
11 PINTURA												4,18				3,04	R\$ 38.136,61
12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES												4,30	0,30			8,10	R\$ 19.420,00
B Adequação e Área Externa (Maternidade/Recreação, Sanitários infantis masculino e feminino, Sala de professores, Varanda, Lavandaria, Acesso à Vegetação)																41,62	R\$ 487.151,42
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																0,01	R\$ 138,40
2 INFRAESTRUTURA																2,50	R\$ 23.142,50
3 ESTRUTURA																0,30	R\$ 530,54
4 ALVENARIA																1,50	R\$ 9.370,50
5 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO											1,50					1,50	R\$ 17.740,00
6 ESQUADRIAS DE MADEIRA												3,40				0,49	R\$ 15.690,00
7 ESQUADRIAS METÁLICAS													0,81			0,81	R\$ 8.698,35
8 COBERTURA												2,30	7,20	3,50		13,00	R\$ 178.900,40
9 IMPERMEABILIZAÇÃO												0,06				0,06	R\$ 6,00
10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS												0,18				0,18	R\$ 58.090,64
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													0,81			1,81	R\$ 20.047,90
12 REVESTIMENTO													0,96	1,35		2,31	R\$ 30.750,00
13 PISO													1,10	2,50		4,60	R\$ 52.420,87
14 PINTURA													1,03	1,02		2,58	R\$ 26.856,03
15 SISTEMA DE DRENAGEM													0,21	0,21		1,00	R\$ 2.367,70
16 PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO													0,06		0,99	2,45	R\$ 19.780,00
17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES										0,34	0,34	0,34				0,34	R\$ 10.441,00
Médias Mensais (%)	11,31	14,08										24,07	23,80	27,50	26,83		
Médias Acumuladas (%)	11,31	20,07										38,41	54,67	79,37	100,00		
Valores Mensais (R\$)	140.106,19	167.293,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.415,33	325.399,00	305.680,00	210.916,16	78,09	R\$ 900.588,16
Valores Acumulados (R\$)	140.106,19	287.485,77	287.485,77	287.485,77	287.485,77	287.485,77	287.485,77	287.485,77	287.485,77	287.485,77	287.485,77	596.901,10	922.300,10	1.227.980,10	1.438.896,26		

ARARAQUARA-SP 05 DE JULHO DE 2024

Donato Pereira da Silva - SSP
Diretor/Presidente da OPA
002000007-0
RG nº 2006086-5/SPSP

DONATO PEREIRA DA SILVA - SSP
DIRETOR/PRESIDENTE DA OPA
FICIONÁRIO: 016
CDEA: 900024071

LUCIANO DA
COSTA
CAVICCHIONI:
26099246827

Assinado digitalmente por
LUCIANO DA COSTA
CAVICCHIONI:
26099246827
Data: 2024-05-06 08:38:07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CONTRATADA: DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP

CONTRATO Nº 001-2023 - Livro 06 - Folhas nº 001 a 017 de 11/01/2023

PROCESSO Nº 4851/2022 TOMADA DE PREÇOS DE Nº 039/2022

TERMO DE ADITAMENTO 009/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “EUGÊNIO TROVATTI”, NA AV. DR. NILO RODRIGUES DA SILVA, S/N BUENO DE ANDRADA- SP, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Araraquara, 06 de junho de 2024

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 026.381.168-90

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Cargo: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CPF: 131.112.878-66
Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Cargo: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
CPF: 131.112.878-66
Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: DONIZETE PEREIRA DA SILVA
Cargo: RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 162.159.528-50
Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Cargo: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
CPF: 131.112.878-66
Assinatura: _____

GESTOR DO CONTRATO:

Nome: FABIO A. FERREIRA DA SILVA
Cargo: GERENTE DE GESTÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO DE CONTRATOS
CPF: 268.284.368-90
Assinatura: _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscal e Acompanhamento

Nome: LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI

Cargo: ENGENHEIRO – GERÊNCIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

CPF:

Assinatura: _____