



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA	CONSTRUÇÃO DE 50 CASAS DE INTERESSE SOCIAL	CONSTRUÇÃO DE 50 CASAS DE INTERESSE SOCIAL

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INT	6.739.631,67	% Período:	11,80%	8,79%	14,27%	27,40%	23,57%	14,17%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETO	96.741,79	% Período:		15,39%	15,39%	15,39%	15,39%	38,45%						
1.2.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	795.361,65	% Período:	100,00%											
1.3.	SUPRAESTRUTURA	587.448,43	% Período:		20,00%	40,00%	40,00%								
1.4.	PAREDES E PAINÉS	1.186.504,41	% Período:		20,00%	60,00%	20,00%								
1.5.	COBERTURA E PROTEÇÕES	1.465.569,08	% Período:				50,00%	50,00%							
1.6.	REVESTIMENTOS	982.629,10	% Período:					14,87%	85,13%						
1.7.	PAVIMENTAÇÕES	330.727,29	% Período:				40,00%	60,00%							
1.8.	INSTALAÇÕES	1.257.604,19	% Período:		17,69%		36,37%	39,48%	6,45%						
1.9.	COMPLEMENTAÇÕES	37.045,73	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 6.739.631,67				%:	11,80%	8,79%	14,27%	27,40%	23,57%	14,17%					
Período:	Repasso:	-		-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	795.361,65		592.183,78	961.767,35	1.846.708,53	1.588.778,56	954.831,80							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	795.361,65		592.183,78	961.767,35	1.846.708,53	1.588.778,56	954.831,80							
Acumulado:	%:			11,80%	20,59%	34,86%	62,26%	85,83%	100,00%						
	Repasso:	-		-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	795.361,65		1.387.545,43	2.349.312,78	4.196.021,31	5.784.799,87	6.739.631,67							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	795.361,65		1.387.545,43	2.349.312,78	4.196.021,31	5.784.799,87	6.739.631,67							
	Administração Local:			0,00%	11,88%	23,77%	35,65%	47,54%	100,00%						

PONTA/SP
Local

Data

Responsável Técnico
Nome: CÉSAR AUGUSTO SABINO
CREA/CAU: 5070797486
ART/RRT: 2620251579551