



Município de Ilha Comprida
Estância Balneária
Departamento de Projetos,
Obras e Serviços



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Ilha Comprida, 08 de agosto de 2019

OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DA ORLA DO MAR PEQUENO

LOCAL: AV. 27 DE OUTUBRO, BALNEÁRIO MARISOL - ILHA COMPRIDA/SP

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ S/ BDI	PERÍODO					
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRLIMIRANRES	R\$ 97.865,20	17,85% R\$ 17.467,71	9,61% R\$ 9.407,17	7,25% R\$ 7.099,03	7,25% R\$ 7.099,03	7,25% R\$ 7.099,03	7,25% R\$ 7.099,03
2	URBANIZAÇÃO	R\$ 288.714,01	35,00% R\$ 101.049,90	65,00% R\$ 187.664,11				
3	ESPAÇO PÚBLICO	R\$ 266.294,50						
4	ESTRUTURAS DE APOIO NÁUTICO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 177.057,63						
5	CENTRO DE INSTRUÇÃO NÁUTICA AO TURISTA	R\$ 935.111,78	15,65% R\$ 146.312,66	12,09% R\$ 113.025,08	17,78% R\$ 166.259,46	17,48% R\$ 163.453,35	22,54% R\$ 210.800,89	11,76% R\$ 109.967,80
6	REFORMAS	R\$ 727.126,29		17,87% R\$ 129.948,04				10,00% R\$ 72.712,63
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 141.972,38			6,19% R\$ 8.794,78	18,58% R\$ 26.384,33		
TOTAL		R\$ 2.634.141,79	10,05% R\$ 264.830,27	16,71% R\$ 440.044,40	6,92% R\$ 182.153,27	7,48% R\$ 196.936,71	8,27% R\$ 217.899,92	7,20% R\$ 189.779,46
		R\$ 621.085,45	R\$ 62.442,44	R\$ 103.754,92	R\$ 42.948,62	R\$ 46.434,30	R\$ 51.377,06	R\$ 44.746,74
		R\$ 3.255.227,24	R\$ 327.272,71	R\$ 543.799,32	R\$ 225.101,88	R\$ 243.371,00	R\$ 269.276,98	R\$ 234.526,20



Município de Ilha Comprida
Estância Balneária
Departamento de Projetos,
Obras e Serviços



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Ilha Comprida, 08 de agosto de 2019

OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DA ORLA DO MAR PEQUENO

LOCAL: AV. 27 DE OUTUBRO, BALNEÁRIO MARISOL - ILHA COMPRIDA/SP

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ S/ BDI	PERÍODO					
			210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRLIMIRANRES	R\$ 97.865,20	7,25% R\$ 7.099,03	7,25% R\$ 7.099,03	7,25% R\$ 7.099,03	7,25% R\$ 7.099,03	7,25% R\$ 7.099,03	7,25% R\$ 7.099,05
2	URBANIZAÇÃO	R\$ 288.714,01						
3	ESPAÇO PÚBLICO	R\$ 266.294,50				41,58% R\$ 110.720,42	38,60% R\$ 102.782,12	19,82% R\$ 52.791,96
4	ESTRUTURAS DE APOIO NÁUTICO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 177.057,63					35,00% R\$ 61.970,17	65,00% R\$ 115.087,46
5	CENTRO DE INSTRUÇÃO NÁUTICA AO TURÍSTA	R\$ 935.111,78	0,86% R\$ 7.998,22	1,85% R\$ 17.294,32				
6	REFORMAS	R\$ 727.126,29	30,00% R\$ 218.137,89	27,87% R\$ 202.660,67	11,06% R\$ 80.451,24	3,19% R\$ 23.215,83		
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 141.972,38			44,69% R\$ 63.451,76	29,80% R\$ 42.301,18	0,73% R\$ 1.040,34	
	TOTAL	R\$ 2.634.141,79	8,85% R\$ 233.235,14	8,62% R\$ 227.054,02	5,73% R\$ 151.002,03	6,96% R\$ 183.336,45	6,56% R\$ 172.891,66	6,64% R\$ 174.978,47
		R\$ 621.085,45	R\$ 54.992,84	R\$ 53.535,44	R\$ 35.603,69	R\$ 43.227,59	R\$ 40.764,89	R\$ 41.256,92
		R\$ 3.255.227,24	R\$ 288.227,98	R\$ 280.589,46	R\$ 186.605,72	R\$ 226.564,04	R\$ 213.656,55	R\$ 216.235,39

DEP. PROJ. OBRAS E SERVIÇOS