

PLANO DE TRABALHO - Repasse de Verba

08

CONVÊNIO _____

1. DADOS CADASTRAIS

Proponente (Município) Prefeitura Municipal de Quadra		CNPJ 01.612.145/0001-06		
Endereço - Rua José Carlos Silveira, 36 Jardim Santo Antonio				
Cidade Quadra	UF SP	CEP 18.255-000	DDD/telefone (15) 3253.9000	Endereço eletrônico (e-mail) atendimento@quadra.sp.gov.br
Nome do responsável: Luiz Carlos Pereira		CPF 026.830.888.84		
CI/Órgão expedidor/UF 15.432.880 SSP/SP		Cargo Prefeito Municipal		Função Prefeito Municipal
Endereço - Rua Coronel Cornélio Vieira de Camargo, 210 Centro - Quadra/SP				CEP - 18.255-000

Concedente DER - Departamento de Estradas de Rodagem/SP		CNPJ 43.052.497/0001-02		
Endereço Av. do Estado 777 – Bairro Bom Retiro				
Cidade São Paulo	UF SP	CEP 01107-901	DDD/telefone (11) 3311-1402	Endereço eletrônico raphamaral@sp.gov.br
Nome do responsável: Raphael do Amaral Campos Junior		CPF 006.968.028-05		
CI/Órgão expedidor/UF 4.541.124-4		Cargo Superintendente		Função Superintendente

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do projeto - Execução de obras e serviços de pavimentação asfáltica		Período de 20 meses	
		Início mai/2018	Término nov/2019
Identificação do objeto do convênio: Execução das obras e serviços de pavimentação da Estrada Vicinal que liga o município de Quadra ao dispositivo existente na SP 280 - Castelo Branco com extensão.			
Responsável técnico do projeto - Sidnei Albano			
Endereço do responsável técnico Rua José Carlos Silveira, 36 - Jardim Santo Antonio - Município		DDD/Telefone (15) 3253.9000	Endereço eletrônico (E-mail) engenharia@quadra.sp.gov.br

3. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:

A referida estrada vicinal é uma importante via de ligação do município à SP 280 (Castelo Branco), que possui grande fluxo de veículos de usuários e escoamento de produção, a obra de pavimentação visa proporcionar segurança, conforto e fluidez.

Obs:

- Toda e qualquer alteração do convênio deverá constar da "Folha Lider" e, ser mantida sempre no final dos Autos do Convênio
- Nas alterações do Plano de Trabalho indicar na "Folha Lider" os quadros alterados
- Nas alterações do Plano de Trabalho, que não alterar: valor do convênio ou da parcelas, mudança do nº de parcelas, ou prazo, não ocorrerá aditamento ao convênio

Conv:	Município: Quadra	Objeto: Execução das obras e serviços de pavimentação da Estrada Vicinal que liga o município de Quadra ao dispositivo existente na SP 280 - Castelo Branco com extensão.
-------	-------------------	---

Responsabilidades dos Partícipes

A - DER - Departamento de Estradas de Rodagem					B - Município de Quadra				
Compromissos	Serviços	Prazo (meses)	Início	Termino	Compromissos	Serviços	Prazo (meses)	Início	Termino
1 - Projeto executivo	1.1 - Aprovar Projeto	2	jun/2018	ago/2018	1 - Placa Institucional	1.1 - Garantir a afixação da placa			
2 - Obra	2.1 - Transferir recursos ao município				2 - Projeto	2.1 - Apresentar projeto para aprovação		jun/2018	
	2.2 - Fiscalizar a execução das obras e serviços objeto do convênio				3 - Desapropriações				
					4 - Remoção de interferências				
					5 - Licenças Ambientais	5.1 - Licença Prévia			
						5.2 - Licença de Instalação			
					6 - Obras	6.1 - Executar sob sua responsabilidade as obras objeto do convênio	12	nov/2018	nov/2019
					7 - Supervisão	7.1 - Executar e responsabilizar-se pelo controle tecnológico das obras	12	nov/2018	nov/2019
					8 - Alterações	8.1 - submeter ao DER qualquer alteração com antecedência			

Obrigatoriedade: Visita técnica ao trecho por engº fiscal pelo DER e engº fiscal pela Prefeitura, para relacionar as interferências do trecho, produzindo relatório com cronograma de remoção de cada interferência.

108

Conv:	Município: Quadra	Objeto	Execução das obras e serviços de pavimentação da Estrada Vicinal que liga o município de Quadra ao dispositivo existente na SP 280 - Castelo Branco com extensão.
-------	-------------------	--------	---

6. DESCRIÇÃO DETALHADA DA META

6.1 DER/Município de Quadra

Metas

Metas qualitativas:

Proporcionar melhores condições de trafegabilidade segurança e conforto, aos munícipes e outros usuários da Vicinal.
Economia no escoamento da produção, com a pavimentação da referida vicinal que liga a Rodovia Estadual SP 280 (Castelo Branco).

Metas quantitativas:

Pavimentação de 6,8 km da Estrada Vicinal José Mascarenhas de Moraes (José Bino)

Descrição detalhada

Placa Institucional	R\$ 3.641,88
Projeto	R\$ 147.485,74
Serviços Preliminares	R\$ 278.555,44
Terraplenagem	R\$ 216.623,07
Pavimentação	R\$ 4.104.287,22
Obras de Arte corrente e Drenagem	R\$ 360.241,54
Obras de Contenção Geotécnica	R\$ 33.114,34
Obra de Arte especial	R\$ 1.847.690,71
Sinalização e Elemento de Segurança	R\$ 38.301,59
Serviço de Proteção ao Meio Ambiente	R\$ 2.939,85
Supervisão	R\$ 87.118,62
TOTAL	R\$ 7.120.000,00

11
8

Conv:	Município: Quadra	Objeto: Execução das obras e serviços de pavimentação da Estrada Vicinal que liga o município de Quadra ao dispositivo existente na SP 280 - Castelo Branco com extensão.
-------	-------------------	---

4.1 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (Meta, Etapa ou Fase) - Município de Quadra

Meta	Fase da TPU	Especificação	Indicador Físico		Custo (R\$)		Prazo de Execução	
			Un. Medida	Qtde	Total		Início	Término
					Invest.(R\$)	Custeio(R\$)		
1		Placa Institucional			3.641,88		nov/2018	
		Projeto			147.485,74		nov/2018	
		Serviços Preliminares			278.555,44		dez/2018	mar/2019
		Terraplenagem			216.623,07		mar/2019	jun/2019
		Pavimentação			4.104.287,22		jul/2019	out/2019
		Obras de Arte corrente e Drenagem			360.241,54		mar/2019	mai/2019
		Obras de Contenção Geotécnica			33.114,34		mai/2019	mai/2019
		Obra de Arte especial			1.847.690,71		mar/2019	jun/2019
		Sinalização e Elemento de Segurança			38.301,59		out/2019	out/2019
		Serviço de Proteção ao Meio Ambiente			2.939,85		nov/2018	nov/2018
		Supervisão			87.118,62		jun/2019	set/2019
		TOTAL			7.120.000,00			

5.1 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

Natureza da Despesa		Total	Concedente - DER	Proponente - Município
Item	Especificação			
21	444051.01 - Transferências aos municípios - Convênios de repasse de verba	7.120.000,00	7.000.000,00	120.000,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LAERCIO PAULINO SIMOES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-CN44-G7GQ-66G08-5YGS

128

Conv:	Município: Quadra	Objeto: Execução das obras e serviços de pavimentação da Estrada Vicinal que liga o município de Quadra ao dispositivo existente na SP 280 - Castelo Branco com extensão.
-------	-------------------	---

Modalidade: Repasse de Verba

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

Refere-se ao desdobramento da aplicação dos recursos financeiros em parcelas mensais, de acordo com a previsão de execução das metas do projeto, se for o caso

7.1. CONCEDENTE: DER - Departamento de Estradas de Rodagem

Registrar o valor mensal a ser transferido para a execução do objeto do convênio

Valor: **R\$ 7.000.000,00**

META	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º
Placa Institucional	3.580,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projeto	145.000,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Preliminares	-	42.150,01	105.336,90	63.186,89	63.186,89	-	-	-	-	-	-	-
Terraplenagem	-	-	-	-	53.243,02	53.243,02	53.243,03	53.243,04	-	-	-	-
Pavimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	1.008.778,46	1.008.778,46	1.008.789,27	1.008.767,66
Obras de Arte corrente e Drenagem	-	-	-	-	118.056,69	118.056,68	118.056,68	-	-	-	-	-
Obras de Contenção Geotécnica	-	-	-	-	-	-	32.556,23	-	-	-	-	-
Obra de Arte especial	-	-	-	-	605.516,62	605.516,62	605.516,63	-	-	-	-	-
Sinalização e Elemento de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.656,06
Serviço de Proteção ao Meio Ambiente	2.890,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Supervisão	-	-	-	-	-	-	-	21.412,58	21.412,58	21.412,59	21.412,59	-
	151.470,83	42.150,01	105.336,90	63.186,89	840.003,21	776.816,32	809.372,57	74.655,62	1.030.191,03	1.030.191,04	1.030.201,86	1.046.423,72

7.2. PROPONENTE (CONTRAPARTIDA): Município de

Registrar o valor a ser aportado pelo Município.

Valor: **R\$ 120.000,00**

META	1º Desembolso	2º Desembolso	3º Desembolso	4º Desembolso	5º Desembolso	6º Desembolso	7º Desembolso	8º Desembolso	9º Desembolso	10º Desembolso	11º Desembolso	12º Desembolso
Placa Institucional	61,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projeto	2.485,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Preliminares	-	722,57	1.805,78	1.083,20	1.083,20	-	-	-	-	-	-	-
Terraplenagem	-	-	-	-	912,74	912,74	912,74	912,74	-	-	-	-
Pavimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	17.293,34	17.293,34	17.293,53	17.293,16
Obras de Arte corrente e Drenagem	-	-	-	-	2.023,83	2.023,83	2.023,83	-	-	-	-	-
Obras de Contenção Geotécnica	-	-	-	-	-	-	558,11	-	-	-	-	-
Obra de Arte especial	-	-	-	-	10.380,28	10.380,28	10.380,29	-	-	-	-	-
Sinalização e Elemento de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645,53
Serviço de Proteção ao Meio Ambiente	49,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Supervisão	-	-	-	-	-	-	-	367,07	367,07	367,07	367,07	-
	2.596,64	722,57	1.805,78	1.083,20	14.400,06	13.316,85	13.874,96	1.279,81	17.660,42	17.660,42	17.660,60	17.938,69

13



Cronograma Físico Financeiro do Convênio

Município: Quadra

Objeto: Execução das obras e serviços de pavimentação da Estrada Vicinal que liga o município de Quadra ao dispositivo existente na SP 280 - Castelo Branco com extensão.

Modalidade: Repasse de Verbas

Conv:

Valor - R\$: 7.120.000,00

Atividades Município de Quadra

	FASE	(%)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
1.1.1	Placa Institucional	0,05%	3.641,88												3.641,88
2.2.1	Projeto	2,07%	147.485,74												147.485,74
6	Obras														
6.1	Executar sob sua responsabilidade as obras objeto do convênio														
6.1	Serviços Preliminares	3,91%		42.872,58	107.142,68	64.270,09	64.270,09								278.555,44
6.2	Terraplenagem	3,04%					54.155,76	54.155,76	54.155,77	54.155,78					216.623,07
6.3	Pavimentação	57,64%									1.026.071,80	1.026.071,80	1.026.082,80	1.026.060,82	4.104.287,22
6.4	Obras de Arte corrente e Drenagem	5,06%					120.080,52	120.080,51	120.080,51						360.241,54
6.5	Obras de Contenção Geotécnica								33.114,34						33.114,34
6.6	Obra de Arte especial	25,95%					615.896,90	615.896,90	615.896,91						1.847.690,71
6.7	Sinalização e Elemento de Segurança	0,54%												38.301,59	38.301,59
6.8	Serviço de Proteção ao Meio Ambiente	0,04%	2.939,85												2.939,85
7	Executar o controle tecnológico das obras														
7.1	Supervisão	1,22%								21.779,65	21.779,65	21.779,66	21.779,66		87.118,62
	TOTAL	100%	154.067,47	42.872,58	107.142,68	64.270,09	854.403,27	790.133,17	823.247,53	75.935,43	1.047.851,45	1.047.851,46	1.047.862,46	1.064.362,41	7.120.000,00
	PERCENTAGEM NO MÊS		2,16%	0,60%	1,50%	0,90%	12,00%	11,10%	11,56%	1,07%	14,72%	14,72%	14,72%	14,95%	100,00%
	VALOR ACUMULADO (R\$)		154.067,47	196.940,05	304.082,73	368.352,82	1.222.756,09	2.012.889,26	2.836.136,79	2.912.072,22	3.959.923,67	5.007.775,13	6.055.637,59	7.120.000,00	
	PERCENTAGEM ACUMULADA (%)		2,16%	2,77%	4,27%	5,17%	17,17%	28,27%	39,83%	40,90%	55,62%	70,33%	85,05%	100,00%	

14

Conv:	Município: Quadra	Objeto: Execução das obras e serviços de pavimentação da Estrada Vicinal que liga o município de Quadra ao dispositivo existente na SP 280 - Castelo Branco com extensão.
-------	-------------------	---

8 - DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins de prova junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem, e sob penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que impeça a transferência/aplicação de recursos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado na forma deste Plano de Trabalho.

São Paulo, 05 de julho de 2018.

Local e data

Luiz Carlos Pereira
 Luiz Carlos Pereira
 Prefeito Municipal de Quadra

9 - APROVAÇÃO PELO DIRETOR REGIONAL DR.

APROVADO

São Paulo, 05 de julho de 2018.

Local e data

Edson Gonçalves de Lara
 Edson Gonçalves de Lara
 Diretor da DR.2 / Substituto

9 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO

São Paulo, 05 de julho de 2018

Local e data

Raphael do Amaral Campos Junior
 Raphael do Amaral Campos Junior
 Superintendente do DER