PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID							PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:	MANDIRITUBA		SAM	77	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	76	Repasse do Concedente		R$ 977.240,54	95,00%
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	1	Data	08/01/2026	Dias	30	Data	17/02/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R$ 51.433,71	5,00%
Quantidade:	4.175,48	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total	1.028.674,25	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS		N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
		ok	6	1	2	3	4	5	6														
	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:		180	30	30	30	30	30	30														
	Data Início			17/2/26	20/3/26	20/4/26	21/5/26	21/6/26	22/7/26														
	Data Fim			19/3/26	19/4/26	20/5/26	20/6/26	21/7/26	21/8/26														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		%	100,00																	1	3.159,41	0,00
2	TERRAPLENAGEM		%		48,44	51,56															2	12.997,98	0,01
3	DRENAGEM		%	24,24	24,83	1,93	27,50	21,50													5	166.903,17	0,16
4	BASE / SUB-BASE		%			48,77	51,23														2	271.989,28	0,26
5	REVESTIMENTO		%				49,77	50,23													2	294.543,85	0,29
6	MEIO-FIO E SARJETA		%				49,46	50,54													2	63.932,78	0,06
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		%					2,71	97,29												2	178.232,40	0,17
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		%						100,00												1	16.356,18	0,02
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		%																			-	-
10	SERVIÇOS DIVERSOS		%																			-	-
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		%			19,38	29,36	51,26													3	20.559,20	0,02
	TOTAIS																					1.028.674,25	1,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6															
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	3.001,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.001,44	0,29%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	157,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		157,97	0,02%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R$	-	5.981,91	6.366,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12.348,08	1,20%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	-	314,84	335,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		649,90	0,06%
3T	DRENAGEM	TESOURO	R$	38.438,42	39.366,16	3.061,37	43.608,58	34.083,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	158.558,01	15,41%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	2.023,07	2.071,90	161,12	2.295,19	1.793,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8.345,15	0,81%
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R$	-	-	126.016,54	132.373,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	258.389,82	25,12%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	6.632,45	6.967,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13.599,46	1,32%
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R$	-	-	-	139.252,12	140.564,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	279.816,66	27,20%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	7.329,06	7.398,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		14.727,19	1,43%
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R$	-	-	-	30.040,54	30.695,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	60.736,14	5,90%
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	1.581,08	1.615,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.196,64	0,31%
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	-	-	4.583,62	164.737,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	169.320,79	16,46%
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	241,24	8.670,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8.911,62	0,87%
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	15.538,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15.538,37	1,51%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	817,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		817,81	0,08%
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R$	-	-	3.785,71	5.734,50	10.011,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19.531,23	1,90%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	199,25	301,82	526,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.027,97	0,10%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	41.439,86	45.348,07	139.229,79	351.009,02	219.938,26	180.275,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		977.240,54	95,00%
C		CONTRAPARTIDA	R$	2.181,04	2.386,74	7.327,88	18.474,16	11.575,70	9.488,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		51.433,71	5,00%
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	43.620,90	47.734,81	146.557,67	369.483,18	231.513,96	189.763,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.028.674,25	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	4,24%	4,64%	14,25%	35,92%	22,51%	18,45%														1.028.674,25	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	4,24%	8,88%	23,13%	59,05%	81,55%	100,00%														OK	CORRIGIR

Resp. Técnico:	Assinatura:	Prefeito(a):	Assinatura:	data:
ANA TERESA DO AMARAL PALÚ - CREA SC-076.484-1/D - ART/RRT Nº 1720240000001		FELIPE CLAUDINO MACHADO		

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE | Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025 | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 08/01/2026 - qui

SIGNATÁRIO

Ana Teresa do Amaral Palú
Data 12/01/2026 08:40
#52f8fd79efab11f0800e42010a2b601f

SIGNATÁRIO

Felipe Claudino Machado
Data 12/01/2026 08:46
#5301d8e7efab11f0800e42010a2b601f